
監 査 委 員 公 表

那 監 公 表 第 1 号
平成 28 年 4 月 15 日

那覇市監査委員	新 城 和 範
同	宮 里 善 博
同	翁 長 俊 英
同	高 良 正 幸

平成 27 年度定期監査（工事監査）の結果に対する措置について（公表）

平成 27 年度定期監査（工事監査）の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 12 項の規定により、那覇市長、那覇市教育長及び那覇市上下水道事業管理者から通知があったので、次のとおり公表する。

平成 27 年度定期監査（工事監査）の結果に伴う措置状況について

1 平成 27 年度鳥堀 12 号配水幹線布設替工事

要望事項

工事の実施進捗率（55.0%）は、計画進捗率（22.4%）より大幅に進捗している状況であり、積算上の必要作業日数と実施作業日数とに乖離がある。この様な作業日数の差が発生した要因を整理し、今後の必要作業日数の算定等に反映させることが必要である。

□ 上記事項に関する措置

当該工事について、進捗率が大幅に進捗している要因を整理すると、以下の事項により影響があった。

- (1) 同時期に同じ路線において予定されていた他工事の施工時期に変更があり、当該他工事の影響を受けることなく施工が可能となったこと。

(2)工事現場と隣接した箇所に、資材置き場としてのヤードを賃借することができたことにより、運搬時間の短縮が図れたこと。

上記の事項が実施進捗率が計画進捗率に比して、大幅に進捗している要因であった。今後も様々な要因を調査、分析し必要作業日数の算定の参考にする。

2 開南幼稚園園舎改築工事（建築）

要望事項

工事の実施進捗率(75.0%)は、計画進捗率(98.9%)より遅れている。残工期の工程把握と各業者、別途業者等関係者と協議の上、工期内完成を徹底すること。

□上記事項に関する措置

実施工程表を基に、工程会議等で下請け業者・別途工事業者との進捗状況確認・調整を徹底し、工期内完成しました。

3（仮称）那覇市津波避難ビル建設工事（建築）

(1)注意事項

矩計(かなばかり)詳細図の建物本体の基礎寸法の不明確部分について、工事打合せ簿に質疑、協議の記録が見当たらなかった。図面の整合について、合意を図り記録に残すこと。

□上記事項に関する措置

工事監査指摘後、図面の整合について打合せ記録簿で確認を行い、記録を残しました。

(2)要望事項

施工図（総合図）の作成及び最新版については、合意、更新日付の記載等管理方法を検討、工夫すること。

□上記事項に関する措置

施工図（総合図）について、更新日付の記載、各請負者の監理技術者の確認欄を設け管理を行いました。