
市町村名		那	覇市														
	令和]元年	度 (繰起	逑) 沖縄	振興物	寺別技	推進交	付金事	集(市I	町村	分) 核	証シ	/ — 	【公表	用】		
事業番号 · 事業名	1-	-3	バス停上	屋整備事業	ŧ								ビジョン		第3章	₤−1−(7)−ウ	
于 未也						nder ei	集実施				基本	計画該	当箇所	人に	やさしい	交通手段	の確保
担当部課名	都市	みらい音	郎 道路建	建設課			定)年度	平成24~令	和3年度	Ę		振興基 該当箇			Ш	-1-(1)	
事業内容			停で強烈 :1基)を整		・風雨を避	掛け快道	適に利用で	できるようにす	「るため、	、観光客	字が多く	利用す	る大型商	業施設ſ	対近のノ	「 ス停上屋	au (メイン
効果発現年度	= 3	当年度		□後年	度(年度)											
実施方法	■ į	直接実施	<u> </u>	口委託		補助		□負担 □その他)						
				НЗ	0年度		H30年原	度(繰越) R1		R1年度	Ę		R1年度(繰越)		R2年度	₹
	(a) 当初予算額 (b) 予算現額 (c) 増減額(b-a)		算額		24,028		-		16,0		16,0	14	-				
			額		32,	028	-		18,61		15	-					
			∄(b−a)		8,	000		-			2,60	01	-				0
文·维·统	状況	d) 繰越額	Ę.		_			19,298		_				18,61	5		
予算額 · 執行額	況 (d) (株 透報 A. 計 (b+d)		-		32.	028		19,298		18,6		15		18,61			0
【単位:千円】	B. 執行済額					730		19,125			,-	0		18.61			
(「交付金」+ 「市町村負担」	,					184							+				
ペース)	次年度繰越額					298		10,500			18,6	_			0		
		率(%)				9.7%		99.1%			0.0	_		100.0	-		#DIV/0!
	₹X1 J -	华 (%)	(D/ A)			9.770		99.170			0.0	J 70		100.0	170		#DIV/0:
	予算	の状況の	D説明 i	なったこと	から、18,6	15千円	を繰り越	調となり、その した。 !年予算と合え							、年度内	₹の完了か	が困難と
		D1	江郡 口 抽	(+6+金)								達成	状況				
	R1活動目標(指標)					H30年度			复	度 R1年度		度 R		2年度		R3年	度
	· × = /=	150	ルニュキ			目	標 (2基)	(1基)	()	()
		上屋の記 设置箇所		レス東口(ノス東口(下))		績	2基			1基						
活動目標 (指標)																	
及び達成状況					-	B	標 () ()) ()	()
						実	績										
	達成状況説明							発注し令和: 1基)を設置				屋(R14	F度繰越	予算で	メインフ	『レス東ロ	1(下):1
		R1.	成果目標	(指標)				基準値 (年度)		H30年周	隻	R1	年度	R2	年度		標値 年度)
	ついて し、快i	、観光客	へのアン を待てるよ	テったバス(ケート調査 こうになった	を実施 :か(80%	目	標 () (8	3割以上	:) ((8割	以上)	()		()
成果目標		を含め、万方を検証		調査により	、本事業	実	績		9割			9	割				
(指標)	【参考技	指標】			-	目	標 () () (())	()
						実	績										
	進捗状況説明			≧度につい 9割得られ				対し、設置	箇所にて	て聞き即	反りアン	ノケート	小による混	声 足度調	査を実	∄施し、「負	きかっ

	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)								
取組の検証	・観光客が多く利用する大型商業施設付近のバス停上屋を整備したことにより、日差しや雨風を防ぐことができたため、成果目標を達成できたと考えられる。 ・遠くから見てすぐバス停と分かるから良いという意見もあった。	・今後もバス停位置が分かりやすいように設置していきたい。								
	今後の取り組み方針									

令和3年度は、真嘉比小学校前(下)と商業高校前(上)において新たに2基のバス停上屋を整備する予定である。引き続き観光客が快適に利用できるよう整備を進 めて行く。



市町村名		3	那覇市															
•	令和	元年度	き(繰走	逑)沖縄排	長興特 別	推	進交	付金事	業 (市田	T村 :	分) 核	を証う	<u>-</u>	【公表	用】		
事業番号 • 事業名		1–5		垂	熱帯庭園者	『市の	公園美	化事業					21世紀			第3章∹	3-(2)-(:	I)
于木山						-	業実施					基本	計画該	当箇所	観光客受入体制の整備			带
担当部課名	都市。	みらい部	公園管	理課			定)年		年~	令和3	年度	沖縄	振興基 該当箇		Ⅲ-1-(1)			
事業内容	観光 式便報 る。	光客が快通器から洋豆	動に公園和 大便器への	利用すること の整備、首里	で沖縄観光 望崎山公園に	のサ- 内植栽	ービス[(樹木 <i>0</i>	句上につな;)剪定による	がる る樹!	ように 幹形成	、観光	:地周辺 採を行い	!におけ [,] ハ、快適	る旭ヶ丘・な公園環	公園トイレ 環境の創出	·のバリ さやイメ	アフリーージアッ	-化や和 ップを図
効果発現年度		l当年度		□後年	度(4	年度)												
実施方法		直接実施	i	■委託	口補具]負担		□その						1		
		() N/ +m	T Mr. In T	H304			I30年度	E(繰越)		F	81年度			R1年度(A	燥越)		R2年J	度
	予	(a) 当初· (b) 予算:			52,000 52,000	1						45,00 45,00						
	算の	(c) 増減			02,000							45,00	0					0
予算額・	状況	(d) 繰越		_				13,825	5						20,000			
執行額	טענ	A. 計(b-	⊦d)		52,000			13,825	5			45,00	00		20,000			0
【単位:千円】	E	3. 執行済	F額		34,115			13,825	5			24,98	36		18,843			
「市町村負担」	うち交付金充当額		充当額		27,292	2		11,060)			19,98	39					
	ž	次年度繰起	述額		13,825			()			20,00	00		0			
	執行	率(%)	(B/A)		65.6%			100.09	ó			55.5	5%		94.2%		#DIV/	′0!
					D首里崎山 7丘公園便原						たがこ	不調に	なり20,0	00千円網	越したが	工事完	成した。	>
											達成	状況						
	R1活動目標(指標)						H304	丰度			R1年度		R2年度			R3年	 拝度	
	便所	整備工事	の実施			目	標	便所 1棟)	(便所整 1棟整		() ()
活動目標		場所;旭)		実	績	便所		7	1:	便所整棟整備						
(指標) 及び達成状況	. 姉 芸	前史業務	の実体(実施場所: 首	田崎山小	目	標	(植栽剪))	(裁剪定 1公園実	·i_)	() ()
	園)	涉及未然	の天心(大心物力. 自	1 王啊四五	実	績	植栽剪:	定業	務	植	裁剪定 1公園完	業務					
	達成																	
	状況説明			首里崎山公 旭ヶ丘公園														
		F	81成果目	標(指標)				基準値 (年度		Н	30年原	度	R1:	年度	R2:	年度		目標値 R3年度)
				とにより利便 て、相応しい		目	標	()	(満	足度8 以上	30%)	, 満足	度80%) 上	(:) (ž	満足度 0%以上)
	光客		ノケート訓	度80%以上)を 周査により、4		実	績			満	足度7	71%	未	実施				
成果目標(指標)						目	標	()						(()
及び進捗状況						実	績											
	進捗	· 今和	元在度加	3ヶ丘公園便	所整備 け綱		(完成)	. <i>た。</i> 便所東	を借り	80%完 -	了(予'	定衡所	総数15 9	前 今3	11元年度	までの*	●	+12笛所)
	状況説明	・首里	崎山公園	の植栽剪定 工業(令和2年	業務が完]	てした。	植栽	剪定81%完了	7(子	定箇	听総数	女11箇月	斤、令和:	元年度ま	での整備	累計9億		= 四///

	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)								
取組の検証	・一般競争入札が不調になった原因として業者の技術者不足による辞退が考えられる。 ・本事業以外の工事が同時期に発注されていることも受注可能業者が少なくなる原因ではないかと考えられる。 ・新型コロナウイルスの影響でアンケート調査が実施できなかった。	・他工事と発注時期をずらすことが可能か検討する。 ・受注対象業者を増やすことが可能か検討する。 ・アンケート調査の実施方法見直しを検討する。								
	今後の取り組み方針									

・業者が応札しやすいよう早期発注に努めるとともに、技術者に求める資格要件の緩和および工事格付の範囲拡大を実施する。 ・インターネットを活用したアンケート調査の実施について検討する。


資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円) 総事業費 交付対象 交付対象 交付金 充当額 市町村 (千円) 事業費 外経費 負担金 43,828 43,828 35,062 0 8,766 委託費 (株)平成造園 平成31年度首里崎山公園樹木剪定業務 24,985千円 24,985千円 那覇市 43,828千円 工事請負費 (株)丸平工務店 平成31年度旭ヶ丘公園便所整備工事 18,843千円 18,843千円

資 使金	評価	点 検 項 目	評価に関する説明
途の流	0	支出先の選定方法は妥当か。	〇委託の業者選定は、本市で選定した業者を一般競争入
点れ検、	0	予算規模は事業内容に見合つた週上な規模となっているか。	札により実施しており、妥当であったと考える。 〇事業年度に見合った予算規模で適正であったと考える。
評費価目	-		〇費目、使途については、事業目的の観点から、必要なも のなのか等については額の確定時において検査、確認して
• —	0	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	おり、適正であった。

市町村名		那覇市											
•	令和	元年度(繰起	逑)沖縄振興特別	川推道	性交 化	金事業	市田	」村分)	検証シ -	-	【公表用]	
事業番号 ・事業名		1-6	福州[園再整個	備事業				21世紀년		第3	章-3-	(2)-(1)
7*1								基 ²	上計画該当	箇所	観光客受入	、体制の	D整備
担当部課名	都市。	みらい部 公園管	理課		業実施 2)年度	平成28~	令和3年	度沖	電振興基本 該当箇所			Ⅲ −1−	(1)
事業内容	た福州		「である福州園は、大型」 を目的として、夜間の景										
効果発現年度]当年度	■後年度(令和4年	年度)									
実施方法		l直接実施	■委託 □補	甫助 口負担			□その)他()				
		() 11 to 77 ft of	H30年度		R1年		R1年	度(繰越)	繰越) [Ę	F	₹3年度
	(a) 当初予算額 (b) 予算現額		10,000	+		45,000 45,000							
	算の	(c) 増減額(b-a)	10,000	43,000				0		0		0	
艾维娜 .	状況	(d) 繰越額			0		45		000				
予算額 執行額	טענ	A. 計 (b+d)	10,000)		45,000		45,0	000		0		0
【単位:千円】	I	3. 執行済額	8,679			0		43,4	43,449				
「市町村負担」		うち交付金充当額	6,943	3				34,7	'59				
		欠年度繰越額				45,000			0				
	執行	r率(%)(B/A)	86.8%	Ó		0.0%		96	.6%	#DIV/0	D!	#	DIV/0!
	予算	草の状況の説明	・工事2件を一般競争 <i>入</i> ・工事2件・監理業務委				施工管理	!業務も発注	できなかっ	たことか	いら、全額 繰	越する	ことになった。
		DITELO	1m (1t: 1m)					達成状況					
		R1活動目	惊(拍倧)	H30年			度 R1年		:度 [2年度		R3年度
			10	目標 (実施設計の			策定)	(第1期工	事着手)	手) (()
活動目標 (指標)	福州!	園再整備事業第1期	明工事 看手	実	績	実施設計0)策定	工事兒	記成				
及び達成状況				目	標 ()	()	()	()
				実	績								
	達成状況説明	・土木工事1作	牛、機械設備工事1件	、施工	管理業	務1件を完	:了させ <i>†</i>	È					
		R1成果目	標(指標)			基準値 (年度)	Н	30年度	R1年	度	R2年原	景	目標値 (R4年度)
	ᅓᆒ	割面敷供事業/第一	1期)の完了(工事2件、	目	標 () (実	施設計策)	工事2 (監理業 件	務1)	()	()
-A-111-111-111-111-111-111-111-111-111-		業務1件)	例/妙元](工事2斤、	実	績		実施	設計策定	第1期工 (全体の	事完了			
成果目標 (指標) 及び進捗状況		成果目標】 ************************************		目	標 (:) ()	()	()	(100,000人)
	利用	者数:100,000人		実	績								
	進捗状況説	第1期事業(工	事2件、監理業務1件)	を完了る	させた。	全体の進捌	きとしては	:37%完了					

	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)						
取組の検証	・機械設備工事の一般競争入札が不調になった原因として業者の技術者不足に よる辞退が考えられる。	・早期発注に努めることや受注要件の緩和等対象業者を増やすことが可能か検討する。						
今後の取り組み方針								

業者が応札しやすいよう早期発注に努めるとともに、技術者に求める資格要件の緩和および工事格付の範囲拡大を実施する。



市町村名			那覇市															
•	令和	元年	度(繰走	越)沖縄排	長興特別	推道	<u> </u> 	」金事 業	(市田	丁村:	分) 核	証シ	- -	【公表】	用】			
事業番号 ・事業名		7–2		新二	文化芸術発信	言拠点	施設整	備事業				21世紀		第3	章-1-	(4)ープ	ל	
于未归			<u> </u>			nic e	## cts +&-	T # 04#		1 ⊓0Æ	基本	計画該	当箇所	文化活動	を支える	基盤の	形成	
担当部課名	市民	文化部	文化振興	!課			業実施 定)年度	平成24年 度	- 及~市	州が平	沖縄	振興基 該当箇			III — 3 —	-(2)		
事業内容	市员	₹、県民∕	が質の高い	ゝ 文化芸術公	演に触れる	機会や	や文化芸	芸術活動を1	行う場の	確保を	図るた	め、新文	て化芸術 勢		設を建設	设する。		
効果発現年度]当年度		■後年	隻(R3年度)												
実施方法		直接実	:施	■委託	口補助	力		負担	口その	口その他()								
		() N/ H	7 / / AT	H304		H	30年度			R1年度			R1年度(約		F	R2年度		
	予	(a) 当初 (b) 予算	可予算額 		1,356,853			0			2,986,16 2.992.54		0					
	算の		求税(b−a)		1,225,298 ▲ 131,555			0			6,37			0			0	
THE ART AND	状 (4) 細井			_	-			676,074			0,07	0	1,326,165					
予算額 • _ 執行額	况 (d) 裸 (A) (b+d)				1,225,298			676,074		2,992,540				,326,165			0	
【単位:千円】	B. 執行済額				547,395			673,226		1	,664,33	38	1	,326,165				
(「交付金」+ 「市町村負担」	うち交付金充当額				437,916			538,580		1	,331,46	39		713,531				
ベース)	次年度繰越額				676,074					1	,326,16	35						
	執行	率(%) (B/A)		44.7%			99.6%			55.6	3%		100.0%	#	DIV/0!		
	予算	草の状況	の説明	用地取得が より不測のE	が完了したこ 3数を要した												,響に	
			R1活動目	標(指標)			_					達成	状況					
	R1活動目標(指標)					H30年)				R1年原	度	R	2年度		R3年度			
			3工事 一: 3.季\$1.7851			用地取得業務 施設建設工事 4 (電子 (業務委託(監理 完了 業務委託(監理 完了			初年度完)	(!	投工事 一式 監理 一式(2: 卜構追加設計	年目)	() ()	
活動目標			系委託(監理 計業務 一語			実	績	用地取得業系施設建設工事 養務委託(監理)	切年度完了	¥度完了 監理 一式(2年)		年目)	年目)					
が期日候 (指標) 及び達成状況						目	標	標 (()		() ()	
						実	績											
	達成状況説明			は、建設工会完了した。	事の2年目	であり	リー部線	桑越となった	たが、当	該年	度予定	出来高	を完了し	た。また	, 取得し	た用地	の外	
			R1成果目	標(指標)				基準値 (年度)		130年月		R14	年度	R2年	度	目標 (R3年		
	•施設	本体建	設工事 2: 数系託/監	年目完了 理) 2年目5	シフ	目	標 () (建	財物取得 完 公工事 初年 了 蘇監理 初年 了	度完) (· 外構設	2年目完 了 計 完了 年目完了	()	()	
成果目標			份安託(監計業務 完		£ 1	実	績		建設	的取得業務 工事 初年原 監理 初年原	5 完了	監理 2:	2年目完了 年目完了 計 完了					
(指標) 及び進捗状況		大果目標 11日本第		= 1		目	標 () () (()	()	来館 20万		
	年间7	NJ用石剱	女 延べ207	7人		実	績									_		
	步 状 況	建		H30年度から	5R2年度まで	でを予!	定してお	り、繰越と	なったが	計画し	ていた	2年目分	を完了し	た。また、	取得した	用地のタ	外構追	


	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)
取組の検証	・建設工事は、台風等の自然環境及び労務者の不足等の社会環境の影響を受けることから適切な進捗管理が必要。 ・取得用地の外構追加設計が完了したことで、外構の追加工事の準備が整った。今後は、速やかな契約締結が必要。	・建設工事については、現在のスケジュールでの完成を目指し、外部環境を注視し、速やかに対応するなどの適切な工程管理を行う必要がある。・今後、取得用地の外構工事の契約を速やかに締結し、建設工事スケジュールでの完了を目指し、適切な執行管理を行う必要がある。

今後の取り組み方針

・今後は、引き続き建設工事に取り組み、適切な工程管理を行い、完成に向けて取り組む。

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費 (千円)	交付対象 事業費	交付金 充当額	市町村負担金	交付対象 外経費
2,990,503	2,990,503	2,045,000	945,503	0



j 使s	評価	点 検 項 目	評価に関する説明
途の		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	〇工事及び委託業者の選定は、一般競争入札、地方自治 法施行令第167条の2第1項第2号の規定による随意契約で
点相検		予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	本施17731のネジェネースポース・シストによる随意关系で 実施しており妥当であったと考えている。 ○予算規模については、精算基準等により積算し執行して
(評)	<u>t</u> –	受益者との負担関係は妥当であるか。	の 学月が候については、根昇率等であり根昇し続けること おり適正であったと考えている。 ○ 費目・使途についても、仕様書に即して事業目的を達成
JIMI E		費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	しており適正であったと考えている。 しており適正であったと考えている。

市町村名		那覇市										
	令	和元年度(約	<mark>喿越)沖縄振興特</mark>	別推進3	を付金事	業(市町	村分)	検証シ	<u>/</u>	公表用	1	
事業番号	12-	-1	地下	壕対策事業			油塩	21世紀	L225-1	第	3章-2-	(4)-イ
- 事業名	12	<u>'</u>	251	*/1**				計画該		災害に強い県土づくりと防災 制の強化		
担当部課名	まちなみ	→共創部 まちな	み整備課	事業実施(予定)年度	平成24~	令和3年度	沖和	振興基 該当箇	本方針 所	町のクラ虫に	Ⅲ −1	2
事業内容	地下壕(こ起因する事故	の危険性を軽減させるた	−め、危険性の	のある地下塚	豪の埋め戻し	.等の対策	きを行う。				
効果発現年度	口当	年度	■後年度(令和2年	年度)								
実施方法	■直	接実施	□委託 □補!	助□	□負担 □その他)				
			H30年度	H30年度	[(繰越)	R1年	F度	F	R1年度(約	嬠越)	F	R2年度
)当初予算額	12,600				2,5	40		0		
	予 算)予算現額	17,600				2,5	40		0		
	の (c)増減額(b−a)	5,000		0			0		0		0
予算額・	状 況)繰越額			8,626			0		2,500		
執行額	Α.	. 計(b+d)	17,600		8,626		2,5	40		2,500		0
【単位:千円】	В.	執行済額	8,974		8,448			39		2,484		
(「交付金」+「市町 村負担」ペース)	うち	交付金充当額	7,179		6,758			31		1,987		
	次年	丰度繰越額	8,626		0		2,5	00		0		
	執行率(%)(B/A)		51.0%		97.9%		1.	1.5%		99.4%	#	DIV/0!
	予算の	の状況の説明	応札者がなく不調となり ため工事費にかかる2,5				不測の日	数を要し	たため、	年度内で <i>0</i>	D完了が	困難となった
			I					達成	状況			
	R1活動目標(指標)				H30年	度	R1年	度	R	2年度		R3年度
				目標	が (地下壕の 戻の実施		地下壕 戻の実施	の埋 1箇所)	() ()
	地下壕沟	対策工事(1箇所)の着手	実績	地下壕の の実施1		地下壕の の実施1					
活動目標 (指標)						()	() ()
及び達成状況												
	<u>'</u>											
	達成状況説明	・対策工事は	、予定どおり1箇所の均	里戻し工事を	を行った。							
		R1成果目	標(指標)		基準値 (年度)	H304	年度	R14	年度	R2年	度	目標値 (R3年度)
			\ o.d. 7	目標	() (1籄	所)	(1億	箇所)	(1箇	所)	()
	地下壕	対策工事(1箇所)の元 [実 績		1億	所	1億	箇所	1箇	所	
成果目標 (指標) 及び進捗状況	【R2成果	見標】 しゅうしゅう		目標	() ()	(0	件)	(0件	‡)	(0件)
20 12 19 1V.VI			での事故発生件数 0件	実 績				0	件	O#	ŧ	
	進捗状況説明		は地下壕1箇所におい る地下壕の危険度軽					対策工事	実施個	所は14箇	所となっ	た。従って事

推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)

改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)

組の検証

取

- ・地下壕の中でも自然洞窟では、当初想定していた形状と実情が異なる 場合があり、実施設計時の際に行った測量等の数量が増加することがあ る。
- ・拝所として昔から信仰の場になっているところもあり、土地所有者だけで はなく、地域の利用者への事業説明等、調整に時間を要することがある。
- ・地下壕の数量増等に対応するため、委託を早期に発注し、不足する追加経費が発生した場合に予算措置が可能となる期間を確保する
- ・地下壕全ての空間を埋戻してしまうのではなく、入り口から見える 範囲の空間は残すなど、信仰としての場の雰囲気も保つ工夫が必 要である。


今後の取り組み方針

- ・費用増が生じる場合を想定し、費用増に対応する予算措置がとれるよう早期発注等を行う。
- ・地下壕工事の際には、権利者への事前の説明を行うことで、安全に工事ができるようにする。

資金の流れ

(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費 (千円)	交付対象 事業費	交付金 充当額	市町村負担金	交付対象 外経費
2,523	2,523	2,018	505	0



資使金		点 検 項 目	評価に関する説明		
と途の点検評価 一型の流れ、費目・	0		○工事業者は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 □による随意契約をしており、妥当であったと考えている。 ○予算規模について、不要額は17千円であり適正な規模で		
	0				
	-		──あったと考えている。 ── ○費目・使途について事業目的達成の観点から必要なもの		
		費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	であり、適正である。		