

2020年 12月 ~ 2021年 2月 3 ヵ月 工 程 表

工事名	那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築)	施工者	國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業 共同企業体	工期	自 2018年10月4日		至 2021年3月23日																																																																																						
月	12月																															1月																															2月																														
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																																		
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日																															
書類・施工図作成	平面詳細図修正、金物製作図作成、外構図作成、各種施工計画書作成																															平面詳細図・金物製作図修正、外構図作成																															平面詳細図・金物製作図修正																														
立会検査	配筋、圧接UT、生コン投入検査、内外装工事関係検査																															内外装工事関係検査																															内外装工事関係検査																														
共通仮設工事	タワークレーン(2号機)解体																															相番機組立																															タワークレーン(1号機)解体																														
直接仮設工事	躯体、内装工事に合わせて内外部足場組立、解体、盛替え																															内外装工事に合わせて足場解体、盛替え																															内外装工事に合わせて足場解体、盛替え																														
鉄筋工事	大練習室4階柱・壁・梁配筋																															大練習室3・4階後打ち壁配筋																															スラブ配筋																														
型枠工事	大練習室4階柱・壁型枠建込み																															大練習室3・4階後打ち壁型枠建込み																																																													
コンクリート工事	~ 12/11 大練習室3、4階躯体																															12/25大練習室3・4階後打ち壁																															1/22 TC開口塞ぎ																														
鉄骨工事(建方・本締め)	大練習室1浮き構造、ウナ一天井下地、各所階段取付																															~ 1/30																																																													
鉄骨工事(耐火被覆・塗装)	大練習室廻り 3~4階 耐火塗装、ロックウール吹付																															~ 1/30																																																													
防水工事	1~6階 内外部シーリング 大ホール各階ウレタン防水 大ホール2階アスファルト防水																															1~4階 内外部シーリング 大練習室各階ウレタン防水、2階アスファルト防水																																																													
金属工事	2~6階 軽鉄壁・天井下地組 各所照明BOX取付、金物、手摺取付																															2~6階 軽鉄壁・天井下地組 各所照明BOX取付、金物、手摺取付																																																													
金属工事(HPC工事)	大練習室4階 => 2階 首里織HPC取付																															~ 2/6																																																													
左官工事	3~6階 柱・梁左官補修 枠廻りモルタル詰め 2~4階塗壁仕上げ、吸音左官																															大ホール段床、大練習室1~4階 柱・梁左官補修																																																													
屋根及びとい工事	搬入口屋根葺き																															縦どい取付																															縦どい取付 ~ 2/13																														
石工事																																大ホール客席壁タイル貼り																															大ホール客席壁タイル貼り																														
タイル工事																																大ホール客席壁タイル貼り																															大ホール客席壁タイル貼り																														
木工事	楽屋廻り造作工事、小ホール客席・舞台ワゴン床下地組、各所練付合板貼り																															大ホール反射板仕上げ、楽屋廻り造作工事、大ホール客席・舞台ワゴン床下地組、各所練付合板貼り																																																													
金属製建具工事	大小ホール各階 SD枠建付、ドア吊込み 大練習室廻り3~4階ACW、SD枠建付、ガラス取付																															大練習室3~4階 SD枠建付、ドア吊込み																																																													
塗装工事	外壁、パラペット塗装 1~6階 内部壁・天井塗装																															大練習室外壁塗装 1~4階 内部壁・天井塗装																																																													
内外装工事	※1月度も揚重機作業、生コン打設作業に伴い、騒音・振動が発生致します。ご協力お願い致します。																															1~6階壁・天井ボード張り、GWB貼り、発泡ウレタン吹付 床長尺シート貼り、OAフロー																															1~6階壁・天井ボード張り、GWB貼り、フローリング貼り、床長尺シート貼り、OAフロー																														
ユニット及びその他工事	※1月度も、工程の遅れにより日曜日を作業を行う予定です。基本的には、内装仕上工事ですので、大型車両の出入りや騒音の出る作業は行いません。																															大練習室廻りトップライト取付、浮き床工事																															大ホール反射板仕上げ、大練習室浮き構造工事、ミニキッチン、カウンター、化粧台、管理扉取付																														
既製コンクリート工事	何かとご不便・ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、細心の注意を払いながら作業を進めて参りますので、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。																															小ホール花ブロック積み																															大練習室廻り花ブロック積み																														
昇降機設備工事	何かお気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。お願い致します。																															EV4号機組立																															調整 ~ 1/30																														
外構工事	何かお気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。お願い致します。																															外構工事(CB撤去工事、擁壁工事、排水工事、囲障工事)、残土搬出																															外構工事(CB撤去工事、擁壁工事、排水工事、囲障工事)、残土搬出																														
重機・はつり・振動作業	日曜作業日：令和3年1月10日、17日、24日、31日																															8:00~18:00																															8:00~18:00																														
資材搬入・残土搬出(トレー・10tトラック)	作業時間：AM 9:00 ~ PM 5:00頃まで																															コンクリート整形時のはつり・振動作業、掘削作業																															搬入トレーの出入りはNo1,2,3,4,5ゲート使用																														
生コン打設(ミキサー車)	お問い合わせ：那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築)																															8:00~18:00																															ミキサー車の出入りはNo.1,2,5ゲート使用																														
	國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業 共同企業体																																																																																												
	☎:098-917-0170																																																																																												

