

2019年 12月 ~ 2020年 2月 3ヵ月工程表

工事名	那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築)	施工者 國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業 共同企業体	工期 自 2018年10月4日 至 2021年3月23日	日程表																																								
				12月											1月											2月																		
				日付																																								
				曜日																																								
				月																																								
書類・施工図作成	平面詳細図、天井伏せ図修正・3、4階躯体図作成											平面詳細図、天井伏せ図修正・5階躯体図作成											平面詳細図、天井伏せ図修正・6階躯体図作成																					
立会検査	配筋、圧接UT、生コン受入、出来形検査											12/29 ~ 1/5 年末年始休み											配筋、圧接UT、生コン受入、鉄骨建入れ検査																					
直接仮設工事	鉄骨建方工事に合わせて内外部足場組立											鉄骨建方工事に合わせて内外部足場組立											鉄骨建方工事に合わせて内外部足場組立																					
山留工事 (シートパイル引抜)	10-1工区⇒11工区⇒12工区			10-2、13-2工区														14工区⇒13-1工区			オイルタンク																							
仮設構台工事	D構台乗入れ											I・J構台撤去																																
掘削・埋戻し工事	13-2工区埋戻し											13-1、14工区埋戻し											13-1、14工区埋戻し																					
鉄筋工事	1階柱・壁配筋 2階梁配筋											1階柱・壁配筋 2階梁配筋											1、2階柱・壁配筋 2、3階梁配筋																					
型枠工事	10、13、14工区 1階スラブ型枠			1階柱・壁型枠建込み・2階スラブ掛け														1階柱・壁型枠建込み・2階スラブ掛け			1、2階柱・壁型枠建込み・2、3階スラブ掛け																							
コンクリート工事	7工区B1階躯体 13-2工区地梁			13-1工区地梁			14工区地梁			10-2、13-2工区土間														1階躯体			1階躯体			1階躯体			1階躯体			2階躯体			2階躯体			2階躯体		
鉄骨工事 (アンカーボルト取付)	13-1、14工区Aボルト取付																																											
鉄骨工事 (建方・本締め)	③⑤⑥⑦⑧⑩工区 鉄骨建方(1筋) 建て入れ直し、ボルト本締め、デッキ張り											⑥⑩工区 ボルト本締め、デッキ張り、スタッド打ち 1/20											①②③⑥⑦⑧⑩工区 鉄骨建方(2筋)、建て入れ直し、ボルト本締め、デッキ張り、スタッド打																					
左官工事	ピット内左官補修											ピット内左官補修																																
防水工事	防火・消火・雑用水槽、二重壁溝防水											防火・消火・雑用水槽、二重壁溝防水																																
オイルタンク工事												1/10底版コン											鉄筋・型枠工事 1/22壁コン 防水 オイルタンク設置																					
金属工事	B2階 二重壁下地組											B2階 二重壁下地組											B2階 二重壁下地組																					
内装工事	B2階 二重ケイカル板張り、ガラスウールボード貼り											B2階 二重ケイカル板張り、ガラスウールボード貼り											B2階 二重ケイカル板張り、ガラスウールボード貼り																					
騒音・振動作業												8:00~18:00 埋戻し作業時に、石等に当たる音、転圧機械の音、はつり作業											8:00~18:00 埋戻し作業時に、石等に当たる音、転圧機械の音、はつり作業																					
鉄骨建方 (トレーラー・トラック)												7:00~18:00 搬入トレーラーの出入りはNo1.2.3.5ゲート使用											7:00~18:00 搬入トレーラーの出入りはNo1.2.3.5ゲート使用																					
生コン打設 (ミキサー車)												8:00~18:00 ミキサー車の出入りはNo.1.2.3.5ゲート使用											8:00~18:00 ミキサー車の出入りはNo.1.2.3.5ゲート使用																					
残土搬出 (大型10tダンプ)												8:00~18:00 ダンプの出入りはNo.1.2.3ゲート使用											8:00~18:00 ダンプの出入りはNo.1.2.3ゲート使用																					
備考	第11回安全大会	第52回定例会議	第53回定例会議	第54回定例会議	第55回定例会議	第13回安衛協	元日	第12回安全大会	第56回定例会議	成人の日	第57回定例会議	第58回定例会議	第14回安衛協	第59回定例会議	第13回安全大会	第60回定例会議	建国記念日	第61回定例会議	第62回定例会議	天皇誕生日	振替休日	第15回安衛協	第63回定例会議																					