

2 バリアフリー基本構想の評価(特定事業の実施状況)

※2023(令和 5)年度末(2024(令和 6)年 3 月末)時点

- 2019（令和元）年度から 2023（令和 5）年度までにおいて、基本構想では、「公共交通」、「道路」、「路外駐車場」、「都市公園」、「建築物」、「交通安全」の 6 区分、30 の事業箇所について、56 の施策（特定事業）を設定していました。
- 56 の特定事業のうち、36 の事業が今年度までの短期での実施が予定されていましたが、そのうち 89%にあたる 32 事業が予定通り実施されています。
- 未着手の事業が 4 事業ある一方で、中期に予定していた 2 事業は前倒しで実施されており、概ね基本構想に沿ったスケジュールで特定事業が実施されています。
- 計画全体では、56 の事業のうち 61%にあたる 34 事業が実施されています。公共交通、都市公園はすべて実施されているのに対し、道路、建築物は中長期での取組が多く、それぞれ実施率は 64%、50%となっています。

表-2.特定事業の実施状況の概要(2019(令和元)年度から 2023(令和 5)年度)

事業区分	事業 箇所数	施策数	うち 短期	短期での 実施施 策数	前倒しで の実施 施策数	未着手の 施策数	施策の実施率	
								うち短期
公共交通	6	7	6	6	1	0	100% (7/7)	100% (6/6)
道路	7	11	8	6	1	2	64% (7/11)	75% (6/8)
路外駐車場	1	1	1	0	0	1	0% (0/1)	0% (0/1)
都市公園	2	5	4	4	0	0	80% (4/5)	100% (4/4)
建築物	11	28	15	14	0	1	50% (14/28)	93% (14/15)
交通安全	3	4	2	2	0	0	50% (2/4)	100% (2/2)
計	30	56	36	32	2	4	61% (34/56)	89% (32/36)

※2023(令和 5)年度末時点

表-3.特定事業の実施状況(1/3)

〈進捗状況の凡例〉◎：前倒しで実施 ○：計画期間に実施 ×：未着手 ー：該当なし

事業区分	事業箇所	事業名称	スケジュール			実施状況・予定	進捗状況
			短期	中期	長期		
公共交通	県庁前駅（自由通路）	①周辺施設の案内サインの設置	●	●		2021(R3)年度実施	○
	県庁前駅（駅構内）	②駅係員のバリアフリーの接遇向上	●	●	●	実施中	○
	旭橋駅（駅構内）	①駅係員のバリアフリーの接遇向上	●	●	●	実施中	○
	県庁北口バス停	①バスの正着推進	●	●	●	実施中	○
		②時刻表、路線図等の見やすさ向上	●			2020(R2)年度完了	○
	那覇バスターミナル	①バスの正着推進	●	●	●	実施中	○
	カフーナ旭橋	①エレベーターへの案内サインの整備		●		2022(R4)年度完了	◎
道路	県道 39 号線（那覇 BT～市役所前）	①局所的な修繕による歩道と車道の段差の緩和		●		2021(R3)年度完了	◎
		②局所的な改善によるグレーチングの処置	●			2021(R3)年度完了	○
	県道 39 号線（市役所前～県庁北口）	①舗装の破損箇所の定期的な修繕	●	●	●	実施中	○
		②舗装の全面張替え時における視覚障がい者誘導用ブロックの修繕			●	ー	ー
	県道 39 号線（国際通り）（県庁北口～松尾）	①問題のある横断歩道部の縁石の改修	●			2020(R2)年度完了	○
		②舗装の破損箇所の定期的な修繕	●	●	●	実施中	○
	県道 42 号線（御成橋通り）	①舗装の全面張替え時における視覚障がい者誘導用ブロックの修繕			●	ー	ー
	市道久茂地松尾線（一銀通り）	①道路改築	●	●	●	実施中	○
		②なはーとへの案内サイン整備	●	●		2024(R6)年度着手予定	×
	市道久茂地 9 号（病院通り）	①道路改築	●	●		実施中	○
		②なはーとへの案内サイン整備	●	●		2024(R6)年度着手予定	×
路外駐車場	NPC カフーナ旭橋 A パーキング	①車いす使用車用駐車施設の増設	●			需要確認中	×
都市公園	美栄橋公園	①公園入口部の改修	●	●		2023(R5)年度着手	○
		②多目的トイレへの経路整備	●	●		2023(R5)年度着手	○
		③車いす利用者の休憩場所の整備	●	●		2023(R5)年度着手	○
	緑ヶ丘公園	①多目的トイレの設置		●		2025(R7)年度着手予定	ー
		②公園入口部の改修	●	●		2023(R5)年度着手	○

※2023(令和 5)年度末時点

表-4.特定事業の実施状況(2/3)

〈進捗状況の凡例〉◎：前倒して実施 ○：計画期間に実施 ×：未着手 ー：該当なし

事業区分	事業箇所	事業名称	スケジュール			実施状況・予定	進捗状況
			短期	中期	長期		
建築物	那覇市役所	①入口での盲導鈴の設置	●			2023(R5)年度着手	○
		②総合案内所での聴覚障がい者への対応向上	●			2021(R3)年度完了	○
		③バリアフリー対応状況の表示	●			2021(R3)年度完了	○
		④バリアフリー対応マニュアルの設置	●			2021(R3)年度完了	○
	沖縄県庁	①スロープのサインの整備	●			2024(R6)年度着手予定	×
		②高低差がない方向からの案内誘導		●		2020(R2)年度完了	◎
		③バリアフリー対応状況の表示		●		2020(R2)年度完了	◎
	沖縄銀行本店	①バリアフリー対応状況の表示	●			2020(R2)年度完了	○
		②バリアフリー講習の実施	●	●	●	実施中	○
	みずほ銀行那覇支店	①バリアフリー対応状況の表示	●			2019(R1)年度完了	○
		②バリアフリー講習の実施	●	●	●	実施中	○
	パレットくもじ市民劇場	①バリアフリー対応状況の表示	●			2021(R3)年度完了	○
		②バリアフリー対応マニュアルの設置	●			2021(R3)年度完了	○
		③大規模改修時の車いす席設置及びアクセス性の向上			●	ー	ー
	琉球新報ホール	①視覚障がい者誘導用ブロックの設置			●	2019(R1)年度完了	◎
		②バリアフリー対応状況の表示			●	2020(R2)年度完了	◎
		③バリアフリー対応マニュアルの設置			●	2020(R2)年度完了	◎
	那覇文化芸術劇場なはーと	①バリアフリー対応状況の表示	●			2021(R3)年度完了	○
		②バリアフリー対応マニュアルの設置	●			2021(R3)年度完了	○
		③ストレッチャー等大型の車いすへの対応	●			2021(R3)年度完了	○
	障がい者活動支援センター	①バリアフリー対応状況の表示	●			ー	ー
	デパートリウボウ	①バリアフリー対応状況の表示		●		2023(R5)年度着手	◎
		②バリアフリー対応マニュアルの設置		●		2025(R7)年度完了予定	ー
	ダイワロイネットホテル	①社員研修の実施	●	●	●	実施中	○

※2023(令和5)年度末時点

表-5.特定事業の実施状況(3/3)

〈進捗状況の凡例〉◎：前倒しで実施 ○：計画期間に実施 ×：未着手 ー：該当なし

事業区分	事業箇所	事業名称	スケジュール			実施状況・予定	進捗状況
			短期	中期	長期		
建築物	アルモントホテル那覇	①バリアフリー対応状況の表示		●		2020(R2)年度完了	◎
		②バリアフリー対応マニュアルの設置		●		2020(R2)年度完了	◎
	ホテルサン沖縄	①バリアフリー対応マニュアルの設置		●		2021(R3)年度完了	◎
		②視覚障がい者誘導用ブロッックの設置		●		2025(R7)年度着手予定	ー
		③大規模改修時のバリアフリー対応客室設置			●	2025(R7)年度着手予定	ー
交通安全	市道久茂地松尾線（一銀通り）	①音響式信号機の整備	●			2023(R5)年度完了	○
		②エスコートゾーンの整備		●			ー
	市道久茂地9号（病院通り）	①エスコートゾーンの整備		●			ー
	市道泉崎北線	①エスコートゾーンの整備	●			2023(R5)年度着手	○

※2023(令和5)年度末時点