

2020年 11月 ~ 2021年 1月 3カ月工程表

| 工事名  | 那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 施工者   | 國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業 共同企業体 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 工期 | 自 2018年10月4日 |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|---|---|---|-------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 至 2021年3月23日 |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 月  | 11月   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 12月  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1月  |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 日付   | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16   | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1   | 2                           | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16                | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2            | 3 | 4 | 5 | 6           | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 曜日   | 日   | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火   | 水                           | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水                 | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土            | 日 |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 書類・施工図作成   | 平面詳細図修正、金物製作図作成、外構図作成、各種施工計画書作成   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 平面詳細図修正、金物製作図作成、外構図作成、各種施工計画書作成                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 平面詳細図・金物製作図修正、外構図作成                                 |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 立会検査   | 配筋、圧接UT、生コン受入検査、内外装工事関係検査   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 配筋、圧接UT、生コン受入検査、内外装工事関係検査                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 内外装工事関係検査   |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 共通仮設工事   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | タワークレーン(2号機)解体                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | タワークレーン(1号機)解体                                      |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 12/30~1/3         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 直接仮設工事   | 躯体、内装工事に合わせて内外部足場組立、解体、盛替え  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 躯体、内装工事に合わせて内外部足場組立、解体、盛替え                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 内外装工事に合わせて足場解体、盛替え                                  |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 年末年始休み            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 鉄筋工事   | 大練習室2~3階柱・壁・梁配筋   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 大練習室4階柱・壁・梁配筋                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 大練習室3・4階後打ち壁配筋                                      |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 型枠工事   | 大練習室2~3階柱・壁型枠建込み  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 大練習室4階柱・壁型枠建込み                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 大練習室3・4階後打ち壁型枠建込み                                   |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| コンクリート工事   | ~11/3 6b階躯体   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 大練習室2~3階躯体                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ~12/5 大練習室4階躯体                                      |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 12/26大練習室3・4階後打ち壁 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   | 1/22 TC開口塞ぎ |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 鉄骨工事(建方・本締め)   | 大・小ホール天井下地、ウナー天井下地、各所階段取付   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 大・小ホール天井下地、各所階段取付、搬入口外壁下地                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 大練習室ギャラリー下地、ウナー天井下地、各所階段取付                          |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 鉄骨工事(耐火被覆・塗装)  | 小ホール外部1・2階 耐火塗装、大ホール6階ロックウール吹付大練習室廻り 1階 耐火塗装                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 大練習室廻り 1~2階 耐火塗装、ロックウール吹付                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 大練習室廻り 3~4階 耐火塗装、ロックウール吹付                           |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 防水工事   | 1~6階 内外部シール打、小ホール各階ウレタン防水   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 1~6階 内外部シール打 大ホール屋根・各階ウレタン防水 小ホール2階アスファルト防水    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1~6階 内外部シール打 大ホール各階ウレタン防水 大ホール2階アスファルト防水            |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 金属工事   | 手摺取付  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 2~5階 軽鉄壁・天井下地組 各所照明BOX取付、EXP.J取付、金物、手摺取付       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2~6階 軽鉄壁・天井下地組 各所照明BOX取付、金物、手摺取付                    |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 金属工事(HPC工事)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 大ホール4階 首里織HPC取付                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 大練習室2階・4階 首里織HPC取付                                  |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 左官工事   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 3~6階 柱・梁左官補修 枠廻りモルタル詰め 1~3階塗壁仕上げ               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3~6階 柱・梁左官補修 枠廻りモルタル詰め 2~4階塗壁仕上げ、吸音左官               |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 屋根及びとい工事   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 縦どい取付  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 練習室2層根葺き  |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 石工事  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 4階便所汚垂石取付、1~2階面台取付                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| タイル工事  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 4便所壁・床タイル貼り                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 大ホール客席壁タイル貼り  |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 木工事  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 楽屋廻り造作工事、小ホール客席・舞台ワゴン床下地組、各所練付合板貼り             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 楽屋廻り造作工事、小ホール客席・舞台ワゴン床下地組、各所練付合板貼り                  |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 金属製建具工事  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 3~6階 SD枠、シャッター建付 ガラス取付 大練習室廻りACW、SD枠、ガラス取付     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3~6階 SD枠建付 大練習室廻りACW、SD枠建付、ガラス取付                    |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 塗装工事   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 外壁、パラペット塗装 1~6階 内部壁・天井塗装                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 外壁、パラペット塗装 1~6階 内部壁・天井塗装                            |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 内外装工事  | ※12月度も揚重機作業、生コン打設作業に伴い、騒音・振動が発生致します。ご協力お願い致します。                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 1~6階 壁・天井ボード張り、GWB貼り、発泡ウレタン吹付階~ 床長尺シート貼り、OAフロア |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1~6階壁・天井ボード張り、GWB貼り床フローリング貼り、長尺シート、タイルカーペット貼り、OAフロア |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ユニット及びその他工事  | ※12月度も、工程の遅れにより日曜日を作業を行う予定です。基本的には、内装仕上工事ですので、大型車両の出入りや騒音の出る作業は行いません。           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 3~4階トイレブース取付、小ホール反射板仕上げ                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | トイレブース、ミニキッチン、カウンター、化粧台、管理扉取付                       |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 既製コンクリート工事   | 何かとご不便・ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、細心の注意を払いながら作業を進めて参りますので、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 小ホール花ブロック積み                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 大練習室廻り花ブロック積み                                       |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 昇降機設備工事  | 何かお気付きの点がございましたら下記までご連絡くださいますようお願い致します。   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | EV4号機組立  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | EV4号機組立 ~1/30                                       |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 調整                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 外構工事   | 日曜作業日：令和2年12月6日、13日、20日、27日<br>作業時間：AM 9:00 ~ PM 5:00頃まで                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 12/7~ 外構工事(歩道切下げ工事、擁壁工事、排水工事、囲障工事)             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 外構工事(擁壁工事、排水工事、囲障工事)                                |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 重機・はつり・振動作業  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 8:00~18:00 コンクリート整形時ののはつり・振動作業、掘削作業            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 鉄骨・資材等(トレーラー・トラック)   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 8:00~18:00 搬入トレーラーの出入りはNo.1.2.5ゲート使用           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 生コン打設(ミキサー車)   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 8:00~18:00 ミキサー車の出入りはNo.1.2.5ゲート使用             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| お問い合わせ：那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築)<br>國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業 共同企業体<br>TEL:098-917-0170 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

