

社会資本総合整備計画 中間評価書

平成30年8月14日

計画の名称	1 那覇市都市公園整備推進計画（防災・安全）										重点配分対象の該当										
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）					交付対象	那覇市														
計画の目標																					
那覇市は平成25年度末での都市公園整備状況が177.47haで1人当たり都市公園面積が5.52㎡/人と全国平均を大きく下回っている現状である。[全国平均10.0㎡/人（平成24年度末）] 都市公園整備事業の推進を図ることにより、良好な地域環境の形成、自然環境の保全、災害時における緊急避難地の確保等、快適で安全で安心した都市環境を提供するとともに、公園利用者の利用利便性の向上を目指す。																					
計画の成果目標（定量的指標）																					
那覇市における1人当たり公園面積を5.55㎡/人（H27年度当初）から5.62㎡/人（H31年度末）にする。																					
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値						備考									
						当初現況値 (H27当初)		中間目標値 (H29末)		最終目標値 (H31末)											
						5.55㎡/人		5.58㎡/人		5.62㎡/人											
都市公園の開設している面積の合計(㎡)／都市計画区域人口(人) 人口：323,211人（H27）324,744人（H29）326,277人（H31） 公園面積：1,794,700㎡(H27) 1,814,700㎡(H29) 1,834,700㎡(H31) 1人当たり公園面積：1,794,700/323,211＝5.55㎡（H27） 1,814,700㎡/324,744人＝5.58（H29） 1,834,700/326,277＝5.62㎡（H31）						5.55㎡/人		5.58㎡/人		5.62㎡/人											
全体事業費		合計 (A+B+C+D)		1,295百万円		A	1,235百万円		B	0百万円		C	60百円		D	0百万円		効果促進事業費の割合 C／（A+B+C+D）		4.6%	
事 後 評 価 （ 中 間 評 価 ）																					
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																					
事後評価（中間評価）の実施体制										事後評価（中間評価）の実施時期											
那覇市で実施										平成30年8月											
										公表の方法											
										市HPにて公表											
1. 交付対象事業の進捗状況																					
交付対象事業																					
A 基幹事業																					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容		市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便 益比	個別施設計画 策定状況	備考			
A12-001	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	都市公園事業（末吉公園）	園路、広場、休養所等	18.76ha	那覇市	H27	H28	H29	H30	H31	173	2.40					
A12-002	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	都市公園事業（識名公園）	園路、広場、休養所等	15.5ha	那覇市						769	2.00					
A12-003	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	都市公園事業（新都心公園）	園路、広場、休養所等	18.2ha	那覇市						293	1.10					
															合計	1,235					
B 関連社会資本整備事業（該当なし）																					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容		市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便 益比	個別施設計画 策定状況	備考			
										H27	H28	H29	H30	H31							
															合計						
C 効果促進事業																					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容		市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考					
C12-001	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	効果促進事業（漫湖公園）	駐車場等	0.4ha	那覇市	H27	H28	H29	H30	H31	60						
															合計	60					
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考					
C12-001	基幹事業と一体的に実施し、本市の都市公園面積の増加を図る。																				
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）																					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容		市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考					
										H27	H28	H29	H30	H31							
															合計	0					
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考					

その他関連する事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
									H27	H28	H29	H30	H31			
A'	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	都市公園事業（久場川公園）	園路、広場、休養所等 3.0ha	那覇市							1,184	
	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	都市公園事業（大石公園）	園路、広場、休養所等 3.97ha	那覇市							98	
	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	都市公園事業（松山公園）	園路、広場、休養所等 4.55ha	那覇市							5	
	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	都市公園事業（城岳公園）	園路、広場、休養所等 1.6ha	那覇市							145	
	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	都市公園事業（首里崎山公園）	園路、広場、休養所等 1.4ha	那覇市							5	
	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	都市公園事業（緑ヶ丘公園）	園路、広場、休養所等 3.6ha	那覇市							465	
	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	都市公園事業（虎瀬公園）	園路、広場、休養所等 2.6ha	那覇市							269	
	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	都市公園事業（希望ヶ丘公園）	園路、広場、休養所等 1.08ha	那覇市							175	
	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	都市公園事業（森口公園）	園路、広場、休養所等 3.69ha	那覇市							417	
	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	都市公園事業（天久緑地）	園路、広場、休養所等 7.90ha	那覇市							478	
	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	都市公園事業（那覇ふ頭前緑地）	園路、広場、休養所等 0.22ha	那覇市							256	
	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	都市公園事業（安里緑地）	園路、広場、休養所等 0.98ha	那覇市							194	
C'	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画に基づく老朽化施設の改築	那覇市							202	
	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	都市公園事業（国場川くねくね公園）	園路、広場、休養所等 0.45ha	那覇市							20	
	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	都市公園事業（山下町第一洞穴遺跡公園）	園路、広場、休養所等 0.09ha	那覇市							5	
	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	都市公園事業（羽佐間公園）	園路、広場、休養所等 0.54ha	那覇市							251	
	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	都市公園事業（牧志南公園）	園路、広場、休養所等 0.37ha	那覇市							179	
	公園	沖縄	那覇市	直接	那覇市	都市公園事業（十貴瀬公園）	園路、広場、休養所等 0.28ha	那覇市							252	
合計													4,600			

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・1人当たり都市公園面積が、5.55㎡（H27）から5.69㎡（H29）となり、市民の利用に供することができた。			
II 定量的指標の達成状況	指標 (1人当たりの都 市公園面積)	中間目標値	5.58㎡/人	目標値と実績値 に差が出た要因	・漫湖公園外4公園で整備が完了し、その他の公園でも予定以上の面積を供用開始することができたため 目標を達成することができた。
		中間実績値	5.69㎡/人		
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		・那覇市都市公園整備推進計画に基づき、計画的な都市公園整備を行うことにより、環境保全及び都市防災性が向上した。			

3. 特記事項（今後の方針等）

今後も引き続き、都市公園整備事業の推進を図ることにより、良好な地域環境の形成、自然環境の保全、災害時における緊急避難地の確保等、快適で安全で安心した都市環境を提供するとともに、公園利用者の利用利便性の向上を目指す。

(参考図面)

