

2019年 6月 ~ 8月 3カ月工程表

工事名	那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築)		施工者 國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業 共同企業体		工期 自 2018年10月4日 至 2021年3月23日		6月迄の累計予定出来高		7月の予定出来高		累計予定出来高																																																																																	
							%	%	%	%																																																																																		
							6月迄の累計実施出来高		7月の実施出来高		累計実施出来高																																																																																	
							%	%	%	%																																																																																		
月	6月															7月															8月																																																													
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土																																			
共通仮設工事	防水工事施工計画書・大、小ホール展開図・3階躯体図作成															鉄骨工事建方計画書・平面詳細図修正・4階躯体図作成															鉄骨工事建方計画書・平面詳細図修正・5階躯体図作成																																																													
立会検査	床付、配筋、生コン受入検査															床付、配筋、生コン受入検査															鉄骨製品検査																																																													
直接仮設工事	躯体工事に合わせて足場組															躯体工事に合わせて足場組立																																																																												
磁気探査	経層・簡易探査																														経層・簡易探査 9月より再開																																																													
作業構台工事	D構台設置															E・F・H構台設置															腹起し・火打ち撤去																																																													
杭地業工事	掘削工事に合わせて杭頭処理																														杭頭処理 9月より再開																																																													
掘削工事	8~12工区基礎地中梁掘削															9・10工区床付															13・14工区掘削 9月より再開																																																													
鉄筋工事	1~3工区 B2階基礎・地中梁配筋・圧接															4~7工区 B2.1階基礎・地中梁配筋・圧接															1~3工区 B2階躯体配筋・圧接																																																													
型枠工事	1~3工区 B2階基礎・地中梁型枠															4~7工区 B2.1階基礎・地中梁型枠															1~3工区 B2階躯体型枠																																																													
コンクリート工事	3工区底版															1工区地梁 3工区地梁															2工区地梁																																																													
防水工事																1工区ピット防水															2・3工区ピット防水																																																													
															<p>※7月度も重機作業、生コン打設作業に伴い、騒音・振動が発生致します。 ご協力お願い致します。 お問い合わせ 那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築) 國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業 共同企業体 ☎:098-917-0170</p>																																																																													
騒音・振動作業																8:00~18:00 掘削作業時に、石等にあたる音、はつり作業																																																																												
重機搬出入作業																8:00~18:00 ミキサー車の出入りはNo.3,4,5ゲート使用 ※生コン打設日に関しては、工程・天候等に左右されるので、多少、前後する場合があります。																																																																												
生コン打設 (ミキサー車)																8:00~18:00 ダンプの出入りはNo.1,3,5ゲート使用																																																																												
残土搬出 (大型10tダンプ)																																																																																												
備考	第5回安全大会															第27回定例会議															第28回定例会議																																																													
	第29回定例会議															第30回定例会議															第31回定例会議																																																													
	第32回定例会議															海の日															第33回定例会議																																																													
	第34回定例会議															第35回定例会議															第36回定例会議																																																													
	山の日															振替休日															第37回定例会議																																																													
	第38回定例会議															第39回定例会議																																																																												