

那覇市安謝福祉複合施設における PFOS 及び PFOA 含有水除去作業の状況について

那覇市安謝福祉複合施設の消火用水から、PFOS 及び PFOA（以下、「PFOS 等」という）が検出された件について、現在、PFOS 等の除去作業を開始しており、7 回目除去後の水質検査結果が出ましたので、お知らせいたします。

1. 概要

那覇市安謝福祉複合施設内の消火用水に PFOS 等の含有が検出されたことに伴い、現在、当該施設内に除去装置を設置し、PFOS 等を除去する作業を実施しております。

2. PFOS 等除去後の水質検査結果について

	採水日	分析項目	測定値
PFOS 等除去後 (1 回目)	R7.7.30	PFOS	2 ng/L 未満
		PFOA	2 ng/L 未満
PFOS 等除去後 (2 回目)	R7.8.22	PFOS	2 ng/L 未満
		PFOA	2 ng/L 未満
PFOS 等除去後 (3 回目)	R7.8.27	PFOS	2 ng/L 未満
		PFOA	2 ng/L 未満
PFOS 等除去後 (4 回目)	R7.9.1	PFOS	2 ng/L 未満
		PFOA	2 ng/L 未満
PFOS 等除去後 (5 回目)	R7.9.9	PFOS	2 ng/L 未満
		PFOA	3ng/L
PFOS 等除去後 (6 回目)	R7.9.26	PFOA	2 ng/L 未満
		PFOA	2 ng/L 未満
PFOS 等除去後 (7 回目)	R7.10.3	PFOS	2 ng/L 未満
		PFOA	2 ng/L 未満

※定量下限値（分析値として定量し得る最小の濃度や量）：2ng/L

※採水場所は、当該施設内に設置した処理水槽内

※水道水における暫定目標値（令和 8 年 4 月 1 日より基準値）及び公共用水域等における指針値ともに、「50ng/L（PFOS と PFOA の合計値）以下」。

3. PFOS 等の除去作業の終了について

- 以上をもちまして、PFOS 等の除去作業については、終了いたしました。
- 除去作業を行った消火用水については、PFOS 等の値が暫定目標値（指針値）以下になったことを確認した上で、通常の雨水と同様に排水しております。