○平成25年度耐震診断結果及び整備一覧

令和5年度末時点

小学校

学校名	建物種別	建築年	構造	階数	延床面積 ㎡	診断結果		整備方針	
						診断方法	結果	事業(工事)期間	整備状況
安謝小学校	10号棟【管理・普通・特別教室棟】	S54.3	RC	3	5,116	2次診断	耐震不足	R1	耐震補強済み
	17号棟【特殊・特別教室棟】	S56.3	RC	4	1,824	2次診断	耐震あり	—	—
	18号棟【渡り廊下】	S56.3	RC	4	542	2次診断	耐震あり	—	—
城南小学校	9号棟【屋内運動場】	S57.3	RC	2	970	2次診断	耐震不足	H30	耐震補強済み
泊小学校	9号棟【管理・普通教室棟】	S55.3	RC	3	5,039	2次診断	耐震不足	H27	耐震補強済み
	11号棟【特別教室棟】	S56.3	RC	1	289	2次診断	耐震あり	—	—
	12号棟【特別教室棟】	S56.3	RC	3	378	2次診断	耐震不足	H27	耐震補強済み
識名小学校	20号棟【普通・特別教室棟】	S54.3	RC	3	899	2次診断	耐震不足	R3～R5	解体済み
	21号棟【普通教室棟】	S54.3	RC	2	1,456	2次診断	耐震不足	R3～R5	解体済み
壺屋小学校	12号棟【管理・普通・特別教室棟】	S56.3	RC	3	4,321	2次診断	耐震不足	H30	耐震補強済み
開南小学校	10号棟【管理・普通教室棟】	S55.5	RC	4	1,451	2次診断	耐震不足	H27	耐震補強済み
	11号棟【普通教室棟】	S55.5	RC	3	1,674	2次診断	耐震不足	H27	耐震補強済み
	13号棟【普通・特別教室棟】	S56.3	RC	3	1,025	2次診断	耐震不足	H27	耐震補強済み
	14号棟【普通教室棟】	S56.3	RC	3	1,497	2次診断	耐震不足	H27	耐震補強済み
仲井真小学校	1号棟【管理・特別教室棟】	S56.8	RC	3	1,888	2次診断	耐震不足	H28	耐震補強済み
	2号棟【普通教室棟】	S56.8	RC	3	511	2次診断	耐震あり	—	—
	3号棟【普通教室棟】	S56.8	RC	3	3,976	2次診断	耐震不足	H28	耐震補強済み
	4号棟【屋内運動場】	S56.10	RC	2	985	2次診断	耐震不足	H28	耐震補強済み

中学校

学校名	建物種別	建築年	構造	階数	延床面積 ㎡	診断結果		整備方針	
						診断方法	結果	事業(工事)期間	整備状況
首里中学校	15号棟【普通教室棟】	S56.3	RC	4	3,814	2次診断	耐震不足	H29	耐震補強済み
	16号棟【普通教室棟】	S57.3	RC	4	3,275	2次診断	耐震不足	H29	耐震補強済み
那覇中学校	14号棟【特別教室棟】	S56.3	RC	4	2,147	2次診断	耐震不足	H28	耐震補強済み
	17号棟【普通教室棟】	S57.3	RC	4	4,151	2次診断	耐震不足	H28	耐震補強済み
古蔵中学校	13号棟【普通・特別教室棟】	S56.3	RC	3	4,235	2次診断	耐震不足	H29	耐震補強済み
	19号棟【管理棟】	S56.3	RC	3	1,030	2次診断	耐震不足	H29	耐震補強済み
	20号棟【特別教室棟】	S56.3	RC	3	852	2次診断	耐震不足	H29	耐震補強済み