高良小学校区通学路対策実施箇所図

高良小学校合同点検【R3. 10. 7(木)】

参加者：道路建設課、道路管理課、学校教育課、市民生活安全課
豊見城警察署、スクールゾーン委員会、高良小学校

		課題と対策(案)	
①	道管・小学校	課題	・抜け道として車両の通行が多い。 ・交差点前後において車道幅員が相違しているとことがある。
		対策(案)	・注意喚起(幅員減少)の路面標示 ・交差点内のﾄﾞｯﾄﾗｲﾝの標示 ・朝の立哨、安全指導
②	警察・県道(南部土木)・小学校	課題	・交通量が多くｶｰﾌﾞしているので減速しない車が多い。
		対策(案)	・横断歩道の塗り直し ・横断歩道の強調標示(着色) ・朝の立哨、安全指導
③	道管・道建・小学校	課題	・交通量が多く速度が上がりやすい。 ・横断歩道の標識が街路樹の枝で見えにくくなっている。
		対策(案)	・街路樹の剪定 ・ｽﾑｰｽ横断歩道の設置を検討 ・朝の立哨、安全指導