# H31　1　月　月間工程表　　（ 1月1日　～　1月31日 ）

2019/1/1

| 工事名：那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事（建築） | 國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業　共同企業体 | 前月迄の累計出来高 | 今月の予定出来高 | 累計予定出来高 | 現場代理人 | 監理技術者 | 主任技術者 | 作成者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | % | % | 金城 | 砂川 | 又吉 | 宮城 | 仲宗根 | |

| 日付 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 共通仮設工事 | | | | | | | | | | 総合仮設計画書・建設工事計画届・施工計画・要領書・施工図作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 現場事務所備品搬入・電気設備工事、引っ越し | | | | | | | | | | 赤土等流出防止対策 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立会検査 | 1/1～1/3 | | | | | | 磁気探査施工、コンクリート試験練立会 | | | | | | | | 磁気探査施工、コンクリート試験練立会 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接仮設工事 | | 年末年始休み | | | | | | 仮囲い設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 磁気探査 | | | | | | | | | 磁気探査(終了予定日2/20) | | | | | | | 確認探査 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山留め工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 機械搬入組立　シートパイル打ち込み⇒H鋼親杭打ち込み(終了予定日4/20) | | | | | | | | | | |
| 杭工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杭引抜き作業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掘削工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1月15日より大型重機作業に伴い、騒音・振動が発生致します。ご協力お願い致します。<br>お問い合わせ<br>那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事（建築）<br>國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業　共同企業体<br>☎：098-917-0170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 騒音・振動作業 | | | | | | | | | | | | | | | 掘削作業時に、石等にあたる音 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重機搬入作業・生コン打設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1回目6:00～7:00 | | | | | | | 1回目6:00～7:00 | | | | |
| 同上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2回目9:00～11:00 | | | | | | | 2回目9:00～11:00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |