2020年　2月　～　2020年　4月　３カ月工程表

工事名	那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築)	施工者	國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業　共同企業体	工期	自　2018年10月4日 至　2021年3月23日

月	2月																												
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
書類・施工図作成			平面詳細図、天井伏せ図修正・6階躯体図作成																										
立会検査			配筋、圧接UT、生コン受入、鉄骨建入れ検査																										
共通仮設工事																													
直接仮設工事			鉄骨建方、躯体工事に合わせて内外部足場組立																										
鉄筋工事			1階柱・壁配筋　2、3階梁配筋																										
型枠工事			1階柱・壁型枠建込み・2階スラブ掛け																										
コンクリート工事												1／24 ～ 3／13 1階躯体																
鉄骨工事 (建方・本締め)		①②③⑥⑦⑧⑩工区							鉄骨建方(2節) 、建て入れ直し、 ボルト本締め、 デッキ張り、スタッド打																				
左官工事							ピット内左官補修																						
防水工事																													
オイルタンク工事				2／4スラブコン						上部埋戻し、シートパイル引抜、通路整地2／22																			
金属工事										B2階　二重壁下地組																			
内外装工事												2／13	B2階　二重ケイカル板張り、グラスウールボード貼り																
金属製建具工事																													
鉄骨工事 (耐火被覆・塗装)																													
はつり・振動作業																													
鉄骨建方 (トレーラー・トラック)																													
生コン打設 (ミキサー車)																													
備考		第13回安全大会		店社パトロール		第60回定例会議			建国記念日			第61回定例会議							第62回定例会議			天皇誕生日	振替休日	第15回安衛協		第63回定例会議			

月	3月																												
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
書類・施工図作成									平面詳細図、天井伏せ図修正・6階躯体図作成																				
立会検査									配筋、圧接UT、生コン受入、鉄骨建入れ検査																				
共通仮設工事																													
直接仮設工事									鉄骨建方、躯体工事に合わせて内外部足場組立																				
鉄筋工事									2階柱・壁配筋　3、4階梁配筋																				
型枠工事									2階柱・壁型枠建込み・3階スラブ掛け																				
コンクリート工事																3／17 ～ 4／17 2階躯体													
鉄骨工事 (建方・本締め)																				3／20～	①②③工区鉄骨建方(3、4節) 、建て入れ直し、 ボルト本締め、デッキ張り、スタッド打								
左官工事									地下1、2階各所左官補修																				
防水工事									消火・雑用水槽、二重壁溝防水																				
オイルタンク工事																													
金属工事																	1階　間仕切スミ出し、一部下地組												
内外装工事																													
金属製建具工事																													
鉄骨工事 (耐火被覆・塗装)																													
はつり・振動作業									8:00～18:00 コンクリート整形時のはつり・振動作業																				
鉄骨建方 (トレーラー・トラック)									7:00～18:00　搬入トレーラーの出入りはNo1.2.5ゲート使用																				
生コン打設 (ミキサー車)									8:00～18:00　ミキサー車の出入りはNo.1.2.5ゲート使用																				
備考	第14回安全大会		店社パトロール		第64回定例会議					第65回定例会議					第66回定例会議	春分の日		第16回安衛協		第67回定例会議								

月	4月																												
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
書類・施工図作成						平面詳細図、天井伏せ図修正・6階躯体図作成																							
立会検査						配筋、圧接UT、生コン受入、鉄骨建入れ検査																							
共通仮設工事																													
直接仮設工事						鉄骨建方、躯体工事に合わせて内外部足場組立																							
鉄筋工事						3階柱・壁配筋　4、5階梁配筋																							
型枠工事						3階柱・壁型枠建込み・4階スラブ掛け																							
コンクリート工事																										3／24 ～ 3階躯体			
鉄骨工事 (建方・本締め)																													
左官工事																													
防水工事																													
オイルタンク工事																													
金属工事																													
内外装工事																													
金属製建具工事																													
鉄骨工事 (耐火被覆・塗装)																													
はつり・振動作業																													
鉄骨建方 (トレーラー・トラック)																													
生コン打設 (ミキサー車)																													
備考	第15回安全大会		第68回定例会議		店社パトロール				第69回定例会議							第70回定例会議						第71回定例会議				第17回安衛協		昭和の日	

※3月度も揚重機作業、生コン打設作業に伴い、騒音・振動が発生致します。
　ご協力お願い致します。
※3月度も、工程によって日曜日に作業を行う場合があります。
　基本的には、騒音にならない程度の作業を予定しています。
　日曜作業をする場合は、その都度、作業内容等をご連絡致します。
お問い合わせ: 那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築)
　　國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業　共同企業体
　　☎:098-917-0170