2020年　9月　～　2020年　11月

3カ月工程表

工事名	那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事（建築）	施工者	國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業　共同企業体
工期	自　2018年10月4日 至　2021年3月23日		

9月迄の累計予定出来高	10月の予定出来高	累計予定出来高
84.40　%	3.05　%	87.45　%
9月迄の累計実施出来高	**10月の実施出来高**	**累計実施出来高**
76.76　%	%	%

現場代理人	監理技術者	主任技術者		作成者
金城	砂川	宮城	又吉	仲宗根

月	9月	10月	11月
書類・施工図作成	平面詳細図、天井伏せ図修正・部分詳細図作成、各種施工計画書作成	平面詳細図、天井伏せ図修正・部分詳細図作成、各種施工計画書作成	平面詳細図、天井伏せ図修正・部分詳細図作成、各種施工計画書作成
立会検査	配筋、圧接UT、生コン受入検査、内装工事関係検査	配筋、圧接UT、生コン受入検査、内装工事関係検査	配筋、圧接UT、生コン受入検査、内装工事関係検査
共通仮設工事	クローラークレーン解体 仮設構台撤去	仮設構台撤去、スロープ改造 タワークレーン（2号機）解体	
直接仮設工事	躯体、内装工事に合わせて内外部足場組立、解体、盛替え	躯体、内装工事に合わせて内外部足場組立、解体、盛替え	躯体、内装工事に合わせて内外部足場組立、解体、盛替え
鉄筋工事	大ホール　6a～6b階柱・壁・梁配筋 大練習室1階柱・壁・梁配筋	大ホール　6b階柱・壁・梁配筋 大練習室1～2階柱・壁・梁配筋	大練習室3～4階柱・壁・梁配筋
型枠工事	大ホール　6a～6b階柱・壁型枠建込み 大練習室1階柱・壁型枠建込み	大ホール　6b階柱・壁型枠建込み 大練習室1～2階柱・壁型枠建込み	大練習室3～4階柱・壁型枠建込み
コンクリート工事	8／21　～　6階躯体	～　10／30　6階躯体 10／1　～　10／30　大練習室1・2階躯体	～　11／30　大練習室3・4階躯体
鉄骨工事（建方・本締め）	小ホール舞台床組立、各所デッキ張り、スタッド打、大ホール舞台床組立	北風除室、小ホール客席ギャラリー、トップライト下地、ウナー天井下地、3階室外機目隠下地、搬入口外壁下地	大練習室ギャラリー下地、ウナー天井下地、各所階段取付
左官工事	3～4階　柱・梁左官補修　枠廻りモルタル詰め	3～5階　柱・梁左官補修　枠廻りモルタル詰め	3～6階　柱・梁左官補修　枠廻りモルタル詰め
防水工事	1～3階　内外部シール打	1～4階　内外部シール打	1～6階　内外部シール打
金属工事	1～4階　軽鉄壁・天井下地組 各所照明BOX取付	1～4階　軽鉄壁・天井下地組　各所照明BOX取付、　EXP.J取付、手摺取付	1～6階　軽鉄壁・天井下地組　各所照明BOX取付、　EXP.J取付、手摺取付
内外装工事	1～4階　壁・天井ボード張り、GWB貼り、発泡ウレタン吹付	1～4階　壁・天井ボード張り、GWB貼り、発泡ウレタン吹付 1階～　床長尺シート貼り、OAフロアー	1～6階　壁・天井ボード張り、GWB貼り、発泡ウレタン吹付 1～3階　床長尺シート貼り、OAフロアー
金属製建具工事	2～3階　AW、ACW、SD枠、シャッター建付　ガラス取付	3～4階　AW、ACW、SD枠、シャッター建付　ガラス取付	3～6階　AW、ACW、SD枠、シャッター建付　ガラス取付
鉄骨工事（耐火被覆・塗装）	1～4階　耐火塗装、ロックウール吹付	3～5階　耐火塗装、ロックウール吹付	1～6階　耐火塗装、ロックウール吹付
金属工事（ＨＰＣ工事）	2階・4階　首里織HPC取付	2階・4階　首里織HPC取付	2階・4階　首里織HPC取付
塗装工事	外壁、パラペット塗装　1～3階　内部壁・天井塗装	外壁、パラペット塗装　1～3階　内部壁・天井塗装	外壁、パラペット塗装　1～4階　内部壁・天井塗装
屋根及びとい工事		10／12～　縦どい取付	
木工事	9／14～9／30　小ホール舞台床下地組	10／12～　大ホール舞台床下地組	11／2　～　楽屋廻り造作工事
石工事	9／28～　1～2階便所汚垂石取付	1～3階便所汚垂石取付	3～4階便所汚垂石取付
タイル工事	9／25～　2階便所壁・床タイル貼り	1～3便所壁・床タイル貼り	3～4便所壁・床タイル貼り
ユニット及びその他工事		9／30～　煙突取付、　大小ホールトップライト取付 1～2階トイレブース取付	2～3階トイレブース取付
昇降機設備工事			

備考

日付	備考
9月1日（火）	第20回安全大会
9月4日（金）	第89回定例会議
9月11日（金）	第90回定例会議
9月18日（金）	第91回定例会議
9月21日（月）	敬老の日
9月22日（火）	秋分の日
9月25日（金）	第92回定例会議
9月30日（水）	第22回安衛協
10月1日（木）	第21回安全大会
10月2日（金）	第93回定例会議
10月9日（金）	第94回定例会議
10月16日（金）	第95回定例会議
10月23日（金）	第96回定例会議
10月28日（水）	第23回安衛協
10月30日（金）	第97回定例会議
11月1日（日）	第22回安全大会
11月3日（火）	文化の日
11月6日（金）	第98回定例会議
11月13日（金）	第99回定例会議
11月20日（金）	第100回定例会議
11月23日（月）	勤労感謝の日
11月25日（水）	第24回安衛協
11月27日（金）	第101回定例会議