

(様式1)

那教生施第224号

令和6年3月28日

文部科学大臣 殿

那覇市長 知念 覚

(公印省略)

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

那覇市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和 2 年度 ～ 令和 4 年度（ 3 年間 ）

(担当)

那覇市教育委員会 生涯学習部施設課

住所：沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号

電話：098-917-3503

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年3月から評価実施
令和6年3月22日 教育委員会会議に評価結果を報告

(2) 評価の方法

本計画に記載された各種事業について、目標の達成状況の評価し、全体的に定量評価した結果を教育委員会会議にて成果報告する。

4. 総合的な所見

施設整備計画(計画期間:令和2年度～令和4年度)においては、最終の令和4年度の事業を繰越し、計画した25件の全ての事業を令和5年度に完了している。

改築事業としては、小学校4校(若狭小学校、天妃小学校、識名小学校、与儀小学校)で校舎の改築を実施し、小学校4校(石嶺小学校、若狭小学校、識名小学校、与儀小学校)及び中学校2校(安岡中学校、松島中学校)で屋内運動場の改築を実施して、施設更新を図っている。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

本計画による老朽化対策を図る整備として、改築事業等を実施しており、計画通り全て事業完了し、目標を達成した。

学校施設の全ての旧耐震基準の建物を改築又は補強しており、本計画記載の事業完了時点で小中学校の耐震化率は100%まで達成し、公立の幼稚園(認定こども園)の耐震化率においても、令和4年度時点で100%まで達成している。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業無し(沖縄振興公共投資交付金で実施)

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業無し

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業無し(沖縄振興公共投資交付金で実施)

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化した開南小学校単独調理場を、学校給食衛生管理基準におけるドライシステムに対応した開南学校給食センターへと改築し、より安全安心な学校給食の提供が可能となった。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

改築校舎の完成後に旧校舎の解体を計画していた石嶺小学校及び若狭小学校の校舎については、令和4年度末までにとりこわしを完了している。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
石嶺小学校(解体)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.9～R3.3	R3.8.5	-	R3.8とりこわし完了
石嶺小学校(解体)	(1)	03	不適格改築	校	R	R2.9～R3.3	R3.8.5	-	同上
石嶺小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R2.12～R4.1	R3.8.5	-	-
神原小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R1.10～R3.2	R3.3.18	-	-
若狭小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.9～R4.3	R6.2.14	-	-
若狭小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R2.9～R4.3	R3.5.7	-	-
若狭小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.9～R4.3	R4.3.30	-	-
若狭小学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R2.9～R4.3	R4.3.30	-	-
若狭小学校(解体)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.9～R5.2	R5.3.13	-	R5.3とりこわし完了
若狭小学校(解体)	(1)	03	不適格改築	校	R	R4.9～R5.2	R5.3.13	-	同上
若狭小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R4.12～R6.2	R3.5.7	-	-
天妃小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.10～R5.10	R4.12.27	-	-
天妃小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.10～R5.10	R5.9.29	-	-
識名小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.12～R5.2	R5.3.7	-	-
識名小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.12～R5.2	R5.11.17	-	-
識名小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R3.12～R5.2	R5.3.7	-	-
識名小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R3.12～R5.2	R5.11.17	-	-
与儀小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.12～R5.2	R5.2.10	-	-
与儀小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.12～R5.2	R5.3.31	-	-
与儀小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R3.12～R5.2	R5.2.10	-	-
与儀小学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R3.12～R5.2	R5.3.31	-	-
与儀小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R3.12～R5.2	R5.2.10	-	-
与儀小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R3.12～R5.2	R5.3.31	-	-
安岡中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R1.12～R3.3	R3.3.24	-	-
松島中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R4.12～R6.2	R5.11.7	-	-
(参考)負担金事業								-	-
上間小学校	—		負担金事業	屋	R	R1.12～R3.2	R3.3.29	-	-
天妃小学校	—		負担金事業	屋	R	R1.10～R3.2	R3.3.10	-	-
宇栄原小学校	—		負担金事業	屋	R	R1.10～R3.1	R3.2.3	-	-
神原小学校	—		負担金事業	屋	R	R1.10～R3.2	R3.3.18	-	-
安岡中学校	—		負担金事業	屋	R	R1.12～R3.3	R3.3.24	-	-
石嶺小学校	—		負担金事業	屋	R	R2.12～R4.1	R4.3.29	-	-
開南小学校	—		負担金事業	屋	R	R2.12～R4.1	R4.7.21	-	-
垣花小学校	—		負担金事業	屋	R	R2.12～R4.2	R4.3.11	-	-
識名小学校	—		負担金事業	屋	R	R3.12～R5.2	R5.11.17	-	-
与儀小学校	—		負担金事業	屋	R	R3.12～R5.2	R5.3.31	-	-
(参考)沖縄振興公共投資交付金								-	-
高良小学校(Ⅰ期工事)	—		危険改築	屋	R	R2.12～R4.1	R3.8.26	-	-
高良小学校(Ⅱ期工事)	—		危険改築	屋	R	R2.12～R4.1	R4.2.10	-	-
上間小学校(Ⅱ期工事)	—		危険改築	屋	R	R1.12～R3.2	R3.3.29	-	-
天妃小学校(Ⅱ期工事)	—		危険改築	屋	R	R1.10～R3.2	R3.3.10	-	-
宇栄原小学校(Ⅱ期工事)	—		危険改築	屋	R	R1.10～R3.1	R3.2.3	-	-
開南小学校(Ⅰ期工事)	—		危険改築	屋	R	R2.12～R4.1	R3.10.15	-	-
開南小学校(Ⅱ期工事)	—		危険改築	屋	R	R2.12～R4.1	R4.7.21	-	-
垣花小学校(Ⅰ期工事)	—		危険改築	屋	R	R2.12～R4.2	R3.12.23	-	-
垣花小学校(Ⅱ期工事)	—		危険改築	屋	R	R2.12～R4.2	R4.3.11	-	-
石嶺小学校(Ⅱ期工事)	—		危険改築	屋	R	R2.12～R4.1	R4.3.29	-	-
石嶺小学校(解体)	—		危険改築	屋	R	R4.8～R5.3	R5.1.27	-	R5.1とりこわし完了
古蔵小学校(Ⅰ期工事)	—		危険改築	屋	R	R4.12～R6.1	R6.1.30	-	-
松川小学校(解体)	—		危険改築	屋	R	R4.9～R5.1	R5.3.17	-	-
神原小学校	—		学校水泳プール(屋外)	-	R	R1.10～R3.2	R3.3.18	-	-
若狭小学校	—		学校水泳プール(屋外)	-	R	R2.9～R4.3	R4.3.30	-	-
若狭小学校(解体)	—		学校水泳プール(屋外)	-	R	R4.9～R5.1	R5.3.13	-	R5.3とりこわし完了
開南小学校	—		学校水泳プール(屋外)	-	R	R2.12～R4.1	R4.7.21	-	-

垣花小学校(解体)	—	学校水泳プール(屋外)	—	R	R2.9～R2.11	R3.12.23	—	R3.12とりこわし完了
垣花小学校	—	学校水泳プール(屋外)	—	R	R2.12～R4.2	R4.3.11	—	—
識名小学校(Ⅰ期工事)	—	学校水泳プール(屋外)	—	R	R3.12～R5.1	R5.3.7	—	—
識名小学校(Ⅱ期工事)	—	学校水泳プール(屋外)	—	R	R3.12～R5.1	R5.11.17	—	—
古蔵小学校	—	学校水泳プール(屋外)	—	R	R4.12～R6.1	R6.1.30	—	—
松川小学校(解体)	—	学校水泳プール(屋外)	—	R	R4.9～R5.1	R5.3.17	—	—
天妃小学校	—	学校水泳プール(屋外)	—	R	R3.10～R5.10	R5.9.29	—	—
安岡中学校	—	学校水泳プール(屋外)	—	R	R1.12～R3.3	R5.2.27	—	—
松島中学校	—	学校水泳プール(屋外)	—	R	R4.12～R6.2	R5.10.5	—	—
安岡中学校	—	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	—	R	R1.12～R3.3	R3.3.24	—	—
松島中学校	—	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	—	R	R4.12～R6.2	R5.10.5	—	—
上間小学校	—	屋外教育環境	—	—	R2.11～R3.3	R3.12.2	—	—
安岡中学校	—	屋外教育環境	—	—	R3.8～R4.2	R5.2.27	—	—
高良小学校	—	屋外教育環境	—	—	R4.8～R5.3	R5.4.17	—	—
石嶺中学校	—	大規模改造(空調)	校	—	R2.11～R3.3	R3.3.22	—	普通教室
石嶺中学校	—	大規模改造(空調)	校	—	R2.11～R3.3	R3.3.22	—	その他教室
城岳小学校	—	大規模改造(トイレ)	校	—	R2.6～R3.3	R4.1.7	—	—
城南小学校	—	大規模改造(トイレ)	校	—	R2.6～R3.3	R4.1.7	—	—
安謝小学校	—	大規模改造(トイレ)	校	—	R2.6～R3.3	R4.1.7	—	—
那覇中学校	—	大規模改造(トイレ)	校	—	R2.6～R3.3	R4.1.7	—	—
古蔵中学校	—	大規模改造(トイレ)	校	—	R2.6～R3.3	R4.1.7	—	—
垣花小学校	—	大規模改造(トイレ)	校	—	R3.6～R4.3	R4.2.28	—	—
大道小学校	—	大規模改造(トイレ)	校	—	R3.6～R4.3	R4.2.28	—	—
金城小学校	—	大規模改造(トイレ)	校	—	R4.1～R4.3	R5.2.17	—	—
石嶺中学校	—	大規模改造(トイレ)	校	—	R4.1～R4.3	R5.2.17	—	—
松城中学校	—	大規模改造(トイレ)	校	—	R4.1～R4.3	R5.2.17	—	—
城西小学校	—	大規模改造(トイレ)	校	—	R4.6～R5.3	R5.8.17	—	—
小禄南小学校	—	大規模改造(トイレ)	校	—	R4.6～R5.3	R5.8.17	—	—
松川小学校	—	大規模改造(トイレ)	校	—	R4.6～R5.3	R5.8.17	—	—
金城中学校	—	大規模改造(トイレ)	校	—	R4.6～R5.3	R5.8.17	—	—
寄宮中学校	—	大規模改造(トイレ)	校	—	R4.6～R5.3	R5.8.17	—	—
城東小学校	—	大規模改造(トイレ)	校	—	R4.10～R5.3	R5.7.4	—	—
城南小学校	—	大規模改造(教育内容)	屋	—	R2.12～R3.3	R3.3.19	—	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
那覇中学校	—	大規模改造(教育内容)	屋	—	R2.11～R3.3	R3.3.19	—	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
金城小学校	—	大規模改造(教育内容)	屋	—	R4.1～R4.3	R4.9.29	—	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
石嶺中学校	—	大規模改造(教育内容)	屋	—	R4.1～R4.3	R4.9.29	—	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
松城中学校	—	大規模改造(教育内容)	屋	—	R4.1～R4.3	R4.9.29	—	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
石田中学校	＝	大規模改造(教育内容)	屋	—	R4.7～R5.3	R5.3.27	—	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
寄宮中学校	＝	大規模改造(教育内容)	屋	—	R4.7～R5.3	R5.3.27	—	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
小禄南学校	＝	大規模改造(教育内容)	屋	—	R4.7～R5.3	R5.3.27	—	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
城北小学校	—	防災機能強化	校	—	R2.8～R3.3	R3.3.26	—	P波感知型地震時管制運転装置等整備
宇栄原小学校	—	防災機能強化	校	—	R2.9～R3.3	R3.3.8	—	P波感知型地震時管制運転装置等整備
城北中学校	—	防災機能強化	校	—	R2.8～R3.3	R3.3.26	—	P波感知型地震時管制運転装置等整備
城南小学校	—	防災機能強化	校	—	R3.8～R4.3	R4.3.31	—	P波感知型地震時管制運転装置等整備
神原中学校	—	防災機能強化	校	—	R3.10～R4.3	R4.3.17	—	P波感知型地震時管制運転装置等整備
城西小学校	—	防災機能強化	校	—	R4.10～R5.3	R5.3.14	—	P波感知型地震時管制運転装置等整備
寄宮中学校	—	防災機能強化	—	—	R2.5～R3.2	R3.3.19	—	ブロック塀等の安全対策整備
小禄中学校	—	防災機能強化	—	—	R3.5～R4.2	R4.1.31	—	ブロック塀等の安全対策整備
神原小学校	—	防災機能強化	—	—	R4.5～R5.2	R5.5.31	—	ブロック塀等の安全対策整備
石田中学校	—	防災機能強化	—	—	R4.5～R5.2	R5.5.2	—	ブロック塀等の安全対策整備
宇栄原小学校	—	防災機能強化	—	—	R4.5～R5.2	R4.12.26	—	擁壁等の安全対策整備
小禄小学校	—	防災機能強化	校	—	R2.5～R3.2	R3.3.31	—	災害時における安全対策整備
神原中学校	—	防災機能強化	校	—	R2.5～R3.2	R4.3.17	—	災害時における安全対策整備
安謝小学校	—	防災機能強化	校	—	R3.5～R4.2	R3.12.27	—	災害時における安全対策整備
泊小学校	—	防災機能強化	校	—	R3.5～R4.2	R3.12.3	—	災害時における安全対策整備
古蔵中学校	—	防災機能強化	校	—	R3.5～R4.2	R3.12.27	—	災害時における安全対策整備
壺屋小学校	—	防災機能強化	校	—	R4.5～R5.2	R5.3.31	—	災害時における安全対策整備
那覇中学校	—	防災機能強化	校	—	R4.5～R5.2	R5.3.31	—	災害時における安全対策整備
開南小学校(Ⅰ期工事)	—	共同調理場(新增築)	共	R	R4.10～R5.9	R5.8.25	—	—
開南小学校(Ⅰ期工事)	—	共同調理場(改築)	共	R	R4.10～R5.9	R5.8.25	—	—

天妃こども園（Ⅱ期工事）	—		幼稚園（幼保こども園含）	園	R	R1.10～R3.3	R3.3.10	—	—
天妃こども園（Ⅱ期工事）	—		危険改築	園	R	R1.10～R3.11	R4.2.15	—	R4.2とりこわし完了
天妃こども園（Ⅱ期工事）	—		不適格改築	園	R	R1.10～R3.11	R4.2.15	—	同上
大道こども園	—		幼稚園（幼保こども園含）	園	R	R2.8～R3.5	R3.5.10	—	—
小祿こども園	—		防災機能強化	—	—	R2.9～R3.5	R4.3.7	—	ブロック塀等の安全対策整備