

(様式1)

那 教 生 施 第 202 号
令 和 4 年 12 月 12 日

文 部 科 学 大 臣 殿

那覇市長 知念 覚
(公印省略)

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、下記のとおり施設整備計画を変更したので提出します。

記

1. 施設整備計画の名称

那覇市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度～令和4年度(3年間)

《 担当部署等 》

- ① 担当部署： 那覇市教育委員会 生涯学習部 施設課
電話番号： 098-917-3503
- ② 担当部署： 那覇市教育委員会 学校教育部 学校給食課
電話番号： 098-917-3507
- ③ 担当部署： 那覇市 こどもみらい部 こども政策課
電話番号： 098-861-2110

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 老朽化対策を図る整備

老朽化が著しく構造上危険な状態にある下記を改築する。

- ・天妃小学校の校舎(耐力度点数4,010点他)
- ・識名小学校の校舎(耐力度点数3,226点)及び屋内運動場(耐力度点数2,904点)
- ・与儀小学校の校舎(耐力度点数3,749点他)及び屋内運動場(耐力度点数2,681点)

その他、若狭小学校の校舎、若狭小学校及び松島中学校の屋内運動場を改築する。
さらに、後年度解体として、若狭小学校の校舎を解体する。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

--

(3) 教室不足の解消等を図る整備

--

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

--

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

老朽化した開南小学校単独調理場をドライシステムに対応した(仮称)開南学校給食センター(共同調理場)へ改築(令和4年度～令和5年度)し、より安全・安心な学校給食を実現する。

--

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		36 校
中学校		17 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む。)		0 園
幼保連携型認定こども園		18 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。)		0 校
教員及び職員のための住宅		0 戸
学校給食施設	単独校調理場	10 箇所
	共同調理場	12 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	53 箇所
	学校武道場	14 箇所
	社会体育施設	5 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 ^{※1}	有	平成31年3月29日
国土強靱化地域計画 ^{※2}	有	令和3年2月24日

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

計画期間が終了した時点(事業の繰越があった場合はその完了後)で、本計画に記載された各種事業について、実施状況を評価し、評価結果等を市のホームページ等で公表する。

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施年度 (予定)	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)	うち、対象内 実工事費 (千円)		
石嶺小学校(解体)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.9～R3.3	6,985	6,754	224,923	196,206	令和2年度	耐力度4,047点他、後年度解体
石嶺小学校(解体)	(1)	03	不適格改築	校	R	R2.9～R3.3	6,985	231	224,923	6,710	令和2年度	後年度解体
石嶺小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R2.12～R4.1	1,215	95	622,709	61,806	令和2年度	耐力度3,763点、負担金併行
神原小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R1.10～R3.2	1,215	1,048	983,794	569,206	令和2年度	耐力度3,870点、負担金併行
若狭小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.9～R4.3	4,787	466	2,429,835	229,305	令和2年度	耐力度4,317点他
若狭小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R2.9～R4.3	4,787	13	2,429,835	6,354	令和2年度	
若狭小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.9～R4.3	4,787	4,191	-	1,655,964	令和3年度	耐力度4,317点他
若狭小学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R2.9～R4.3	4,787	117	-	46,125	令和3年度	
若狭小学校(解体)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.9～R5.2	5,263	5,133	188,794	156,400	令和4年度	耐力度4,317点他、後年度解体
若狭小学校(解体)	(1)	03	不適格改築	校	R	R4.9～R5.2	5,263	130	188,794	3,962	令和4年度	後年度解体
若狭小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R4.12～R6.2	919	92	636,084	98,740	令和4年度	耐力度3,411点、負担金併行
天妃小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.10～R5.10	5,372	806	2,600,074	310,238	令和3年度	耐力度4,010点他
天妃小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.10～R5.10	5,372	2,418	-	1,008,537	令和4年度	耐力度4,010点他 R3本省繰越:806㎡ R4当初:1,612㎡
識名小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.12～R5.2	1,986	993	1,036,469	504,486	令和3年度	耐力度 3,226点
識名小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.12～R5.2	1,986	993	-	443,737	令和4年度	耐力度 3,226点
識名小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R3.12～R5.2	1,164	582	836,181	299,264	令和3年度	耐力度 2,904点、負担金併行
識名小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R3.12～R5.2	1,164	582	-	291,993	令和4年度	耐力度 2,904点、負担金併行
与儀小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.12～R5.2	1,701	851	959,613	497,046	令和3年度	耐力度3,749点他
与儀小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.12～R5.2	1,701	850	-	399,136	令和4年度	耐力度3,749点他
与儀小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R3.12～R5.2	60	30	959,613	19,938	令和3年度	
与儀小学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R3.12～R5.2	60	30	-	19,432	令和4年度	
与儀小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R3.12～R5.2	967	484	554,465	237,252	令和3年度	耐力度2,681点他、負担金併行
与儀小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R3.12～R5.2	967	483	-	212,465	令和4年度	耐力度2,681点他、負担金併行
安岡中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R1.12～R3.3	1,475	1,039	992,884	370,853	令和2年度	耐力度3,976点他、負担金併行
松島中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R4.12～R6.2	1,222	306	1,494,066	175,151	令和4年度	耐力度2,765点、負担金並行
計									17,363,056	7,820,306		
(参考)負担金事業												
上間小学校	—		負担金事業	屋	R	R1.12～R3.2	1,215	51	767,612	19,336	令和2年度	R2申請
天妃小学校	—		負担金事業	屋	R	R1.10～R3.2	1,215	270	609,719	104,191	令和2年度	R2申請
宇栄原小学校	—		負担金事業	屋	R	R1.10～R3.1	1,215	51	642,913	17,255	令和2年度	R2申請
神原小学校	—		負担金事業	屋	R	R1.10～R3.2	1,215	51	983,794	24,239	令和2年度	R2申請
安岡中学校	—		負担金事業	屋	R	R1.12～R3.3	967	321	992,884	98,979	令和2年度	R2申請
石嶺小学校	—		負担金事業	屋	R	R2.12～R4.1	1,215	270	622,709	115,209	令和3年度	R3申請
開南小学校	—		負担金事業	屋	R	R2.12～R4.1	1,215	270	961,412	149,941	令和3年度	R3申請
垣花小学校	—		負担金事業	屋	R	R2.12～R4.2	919	194	819,385	113,902	令和3年度	R3申請
識名小学校	—		負担金事業	屋	R	R3.12～R5.2	1,164	50	836,181	23,043	令和4年度	R4申請
与儀小学校	—		負担金事業	屋	R	R3.12～R5.2	967	136	554,465	57,196	令和4年度	R4申請
(参考)沖繩振興公共投資交付金												
高良小学校(Ⅰ期工事)	—		危険改築	屋	R	R2.12～R4.1	1,215	122	609,820	53,291	令和2年度	耐力度 3,980点
高良小学校(Ⅱ期工事)	—		危険改築	屋	R	R2.12～R4.1	1,215	1,093	609,820	473,548	令和3年度	耐力度 3,980点
上間小学校(Ⅱ期工事)	—		危険改築	屋	R	R1.12～R3.2	1,215	931	767,612	417,624	令和2年度	耐力度 3,830点
天妃小学校(Ⅱ期工事)	—		危険改築	屋	R	R1.10～R3.2	1,215	850	609,719	375,108	令和2年度	耐力度 3,471点
宇栄原小学校(Ⅱ期工事)	—		危険改築	屋	R	R1.10～R3.1	1,215	1,048	642,913	406,442	令和2年度	耐力度 4,438点
開南小学校(Ⅰ期工事)	—		危険改築	屋	R	R2.12～R4.1	1,215	95	961,412	79,276	令和2年度	耐力度 2,482点
開南小学校(Ⅱ期工事)	—		危険改築	屋	R	R2.12～R4.1	1,215	850	961,412	449,638	令和3年度	耐力度 2,482点
垣花小学校(Ⅰ期工事)	—		危険改築	屋	R	R2.12～R4.2	919	109	819,385	97,821	令和2年度	耐力度 4,046点、負担金併行
垣花小学校(Ⅱ期工事)	—		危険改築	屋	R	R2.12～R4.2	919	616	819,385	351,886	令和3年度	耐力度 4,046点、負担金併行
石嶺小学校(Ⅱ期工事)	—		危険改築	屋	R	R2.12～R4.1	1,215	850	622,709	339,275	令和3年度	耐力度3,763点、負担金併行
石嶺小学校(解体)	—		危険改築	屋	R	R4.8～R5.3	945	945	98,579	86,973	令和4年度	後年度解体
古蔵小学校(Ⅰ期工事)	—		危険改築	屋	R	R4.12～R6.1	1,215	116	1,138,944	108,107	令和4年度	耐力度2,256点、負担金並行
松川小学校(解体)	—		危険改築	屋	R	R4.9～R5.1	1,164	1,164	72,657	39,866	令和4年度	耐力度2,304点 前年度解体
神原小学校	—		学校水泳プール(屋外)	-	R	R1.10～R3.2	370	370	180,376	157,325	令和2年度	
若狭小学校	—		学校水泳プール(屋外)	-	R	R2.9～R4.3	320	320	2,429,835	131,207	令和3年度	
若狭小学校(解体)	—		学校水泳プール(屋外)	-	R	R4.9～R5.1	375	375	11,794	7,324	令和4年度	後年度解体
開南小学校	—		学校水泳プール(屋外)	-	R	R2.12～R4.1	320	320	961,412	161,835	令和3年度	
垣花小学校(解体)	—		学校水泳プール(屋外)	-	R	R2.9～R2.11	200	200	3,495	3,289	令和2年度	前年度解体
垣花小学校	—		学校水泳プール(屋外)	-	R	R2.12～R4.2	320	320	819,385	148,222	令和3年度	
識名小学校	—		学校水泳プール(屋外)	-	R	R3.12～R5.1	370	19	-	18,492	令和3年度	
識名小学校	—		学校水泳プール(屋外)	-	R	R3.12～R5.1	370	351	-	175,809	令和4年度	
古蔵小学校	—		学校水泳プール(屋外)	-	R	R4.12～R6.1	320	16	1,138,944	31,083	令和4年度	
松川小学校(解体)	—		学校水泳プール(屋外)	-	R	R4.9～R5.1	375	375	8,703	6,898	令和4年度	前年度解体
天妃小学校	—		学校水泳プール(屋外)	-	R	R4. ～R5.10	370	56	2,600,074	33,417	令和4年度	
安岡中学校	—		学校水泳プール(屋外)	-	R	R1.12～R3.3	370	370	164,041	158,632	令和2年度	
松島中学校	—		学校水泳プール(屋外)	-	R	R4.12～R6.2	320	16	1,494,066	17,327	令和4年度	
安岡中学校	—		中学校武道場(新築)柔・剣道場等	-	R	R1.12～R3.3	300	285	992,884	104,257	令和2年度	
松島中学校	—		中学校武道場(新築)柔・剣道場等	-	R	R4.12～R6.2	300	15	147,235	23,866	令和4年度	
上間小学校	—		屋外教育環境	-	-	R2.11～R3.3	3,927	3,927	115,614	60,000	令和2年度	
安岡中学校	—		屋外教育環境	-	-	R3.8～R4.2	6,148	6,148	137,347	60,000	令和4年度	
高良小学校	—		屋外教育環境	-	-	R4.8～R5.3	4,349	4,349	115,232	60,000	令和4年度	

石嶺中学校	—	大規模改造(空調)	校	-	R2.11~R3.3	1,119	1,119	36,538	36,538	令和2年度	普通教室
石嶺中学校	—	大規模改造(空調)	校	-	R2.11~R3.3	3,012	3,012	98,350	98,350	令和2年度	その他教室
城岳小学校	—	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6~R3.3	246	246	44,010	37,571	令和2年度	
城南小学校	—	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6~R3.3	173	173	35,802	27,385	令和2年度	
安謝小学校	—	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6~R3.3	312	312	52,196	42,465	令和2年度	
那覇中学校	—	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6~R3.3	277	277	54,528	46,394	令和2年度	
古蔵中学校	—	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6~R3.3	189	189	38,446	33,337	令和2年度	
垣花小学校	—	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6~R4.3	79	79	15,180	15,180	令和3年度	
大道小学校	—	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6~R4.3	209	209	49,396	49,396	令和3年度	
金城小学校	—	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.1~R4.3	249	249	54,710	54,710	令和3年度	
石嶺中学校	—	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.1~R4.3	159	159	37,610	37,610	令和3年度	
松城中学校	—	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.1~R4.3	147	147	42,820	42,820	令和3年度	
城西小学校	—	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.6~R5.3	159	159	36,500	36,500	令和4年度	
小祿南小学校	—	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.6~R5.3	167	167	40,330	40,330	令和4年度	
松川小学校	—	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.6~R5.3	172	172	41,192	41,192	令和4年度	
金城中学校	—	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.6~R5.3	250	250	52,757	52,757	令和4年度	
寄宮中学校	—	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.6~R5.3	229	229	48,198	48,198	令和4年度	
城東小学校	—	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.10~R5.3	80	80	18,887	18,887	令和4年度	
城南小学校	—	大規模改造(教育内容)	屋	-	R2.12~R3.3	1	1	4,288	27,385	令和2年度	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
那覇中学校	—	大規模改造(教育内容)	屋	-	R2.11~R3.3	1	1	5,685	46,394	令和2年度	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
金城小学校	—	大規模改造(教育内容)	屋	-	R4.1~R4.3	1	1	7,815	7,815	令和3年度	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
石嶺中学校	—	大規模改造(教育内容)	屋	-	R4.1~R4.3	1	1	10,077	10,077	令和3年度	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
松城中学校	—	大規模改造(教育内容)	屋	-	R4.1~R4.3	1	1	7,815	7,815	令和3年度	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
石田中学校	—	大規模改造(教育内容)	屋	-	R4.7~R5.3	1	1	6,885	6,885	令和4年度	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
寄宮中学校	—	大規模改造(教育内容)	屋	-	R4.7~R5.3	1	1	6,936	6,936	令和4年度	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
小祿南小学校	—	大規模改造(教育内容)	屋	-	R4.7~R5.3	1	1	6,087	6,087	令和4年度	屋内運動場高効率型照明器具整備(LED)
城北小学校	—	防災機能強化	校	-	R2.8~R3.3	1	1	9,537	9,537	令和2年度	P波感知型地震時管制運転装置等整備
宇栄原小学校	—	防災機能強化	校	-	R2.9~R3.3	1	1	35,581	35,554	令和2年度	P波感知型地震時管制運転装置等整備
城北中学校	—	防災機能強化	校	-	R2.8~R3.3	1	1	10,868	10,868	令和2年度	P波感知型地震時管制運転装置等整備
城南小学校	—	防災機能強化	校	-	R3.8~R4.3	1	1	5,676	5,676	令和3年度	P波感知型地震時管制運転装置等整備
神原中学校	—	防災機能強化	校	-	R3.10~R4.3	1	1	8,354	8,354	令和3年度	P波感知型地震時管制運転装置等整備
城西小学校	—	防災機能強化	校	-	R4.10~R5.3	1	1	8,657	8,657	令和4年度	P波感知型地震時管制運転装置等整備
寄宮中学校	—	防災機能強化	-	-	R2.5~R3.2	1	1	6,300	4,640	令和2年度	ブロック塀等の安全対策整備
小祿中学校	—	防災機能強化	-	-	R3.5~R4.2	1	1	11,724	8,751	令和3年度	ブロック塀等の安全対策整備
神原小学校	—	防災機能強化	-	-	R4.5~R5.2	1	1	6,699	6,161	令和4年度	ブロック塀等の安全対策整備
石田中学校	—	防災機能強化	-	-	R4.5~R5.2	1	1	9,306	8,627	令和4年度	ブロック塀等の安全対策整備
宇栄原小学校	—	防災機能強化	-	-	R4.5~R5.2	1	1	32,577	32,577	令和4年度	擁壁等の安全対策整備
小祿小学校	—	防災機能強化	校	-	R2.5~R3.2	3	3	6,297	5,857	令和2年度	災害時における安全対策整備
神原中学校	—	防災機能強化	校	-	R2.5~R3.2	4	4	6,741	6,741	令和2年度	災害時における安全対策整備
安謝小学校	—	防災機能強化	校	-	R3.5~R4.2	1	1	4,364	4,364	令和3年度	災害時における安全対策整備
泊小学校	—	防災機能強化	校	-	R3.5~R4.2	6	6	4,294	4,152	令和3年度	災害時における安全対策整備
古蔵中学校	—	防災機能強化	校	-	R3.5~R4.2	7	7	8,956	8,806	令和3年度	災害時における安全対策整備
壺屋小学校	—	防災機能強化	校	-	R4.5~R5.2	23	23	17,417	17,409	令和4年度	災害時における安全対策整備
那覇中学校	—	防災機能強化	校	-	R4.5~R5.2	15	15	12,359	12,359	令和4年度	災害時における安全対策整備
開南小学校(Ⅰ期工事)	—	共同調理場(新增築)	共	R	R4.10~R5.9	159	32	974,938	17,089	令和4年度	
開南小学校(Ⅰ期工事)	—	共同調理場(改築)	共	R	R4.10~R5.9	367	73	974,938	38,986	令和4年度	
天妃こども園(Ⅱ期工事)	—	幼稚園(幼保こども園舎)	園	R	R1.10~R3.3	783	211	107,914	92,017	令和2年度	
天妃こども園(Ⅱ期工事)	—	危険改築	園	R	R1.10~R3.11	783	516	263,051	241,371	令和2年度	耐力度3,927点他、後年度解体
天妃こども園(Ⅱ期工事)	—	不適格改築	園	R	R1.10~R3.11	783	56	28,537	26,166	令和2年度	
大道こども園	—	幼稚園(幼保こども園舎)	園	R	R2.8~R3.5	290	129	183,491	38,955	令和2年度	
小祿こども園	—	防災機能強化	-	-	R2.9~R3.5	1	1	8,379	8,379	令和2年度	ブロック塀等の安全対策整備